



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1917	del 21/11/2023

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PROGETTO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI - PPI 2022 INTERVENTO N.246 – CPV 45233120-6 - DM N. 344 DEL 12.08.2020 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CUP J51B20000700001.MISSIONE 2 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 4.1. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 12 Infrastrutture stradali e fluviali – Mobilità – TPL – Supporti logistici	DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

OGGETTO: PROGETTO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI - PPI 2022 INTERVENTO N.246 – CPV 45233120-6 - DM N. 344 DEL 12.08.2020 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CUP J51B20000700001. Missione 2 - Componente 2 - Investimento 4.1. - Proroga tempo contrattuale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;

l'intervento è previsto nel Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-25 al n. 246 "Realizzazione ciclovie urbane" con il seguente codice CUP J51B20000700001 CPV 45233120-6 PPI 2022;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 232 del 28.09.2023 ha approvato il PEG per la nuova macrostruttura dell'Ente assegnando le risorse economiche e umane alle singole direzioni;

con atto del Sindaco n. 1337 del 28.09.2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR - Programmazione Lavori Pubblici - Infrastrutture Verdi;

con Determina DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica n.688 del 12.05.2023 sono stati affidati all'Impresa BM COSTRUZIONI srl P.IVA 02316860507 con sede legale in via di Oratoio 63 CAP 56121 Frazione Oratoio PISA (PI) per i lavori finanziati dal PNRR denominati "PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI -PPI 2022 Intervento n.246 - CUP J51B20000700001 - CIG 96775105E3 e CPV 45233120-6" finanziato con risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 2 - Investimenti in progetti per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ammontanti al netto del ribasso offerto del 7,78 % per un importo contrattuale di € 153.069,94 compreso oneri di sicurezza pari a € 13.875,95 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto Ministeriale n° 509 del 15 dicembre 2021, –Allegato 1, il Comune di Pisa è stato ammesso al finanziamento di €. 1.698.892,00, per progetti afferenti al rafforzamento la mobilità ciclistica, dei quali fa parte il progetto oggetto di approvazione, con clausola della realizzazione di 2 km di nuovi percorsi ciclabili, entro il 31/12/2023;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare la misura M2C2 – 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

DATO ATTO CHE:

- con Determina Direzione 06 - n. 453 del 17.03.2022 è stata confermata l'approvazione del progetto esecutivo, con valenza di titolo edilizio, approvato con determinazione N° D-06 1884 del 27/12/2022, denominato “PROGETTO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI” di cui al DM 344/2020, verificato e validato per un importo complessivo di € 200.208,63 come integrato ed aggiornato con D-06 n° 2003 del 31/12/2022;

con determina D-06 n. 688 del 12/05/2023 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta BM COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via di Oratoio 63 - CAP 56121, Frazione Oratoio PISA (PI) P.IVA 02316860507 per l'importo contrattuale offerto compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso è pari a euro 153.069,94;

in data 25/09/2023, i lavori venivano consegnati alla ditta BM COSTRUZIONI S.R.L., con sottoscrizione di verbale emesso sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs.50/2016 ed art.5 del DM n.49 del 15.05.2018;

i lavori avrebbero dovuto concludersi in gg 60 e pertanto l'intervento avrebbe dovuto concludersi il giorno 24/11/2023;

PRESO ATTO CHE con PEC prot. n. 135857 del 17/11/2023 la ditta BM COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato al Responsabile Unico del Procedimento istanza di proroga del tempo concesso di gg 37 per dare compiuti i lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in virtù delle avverse condizioni meteorologiche con n. 22 giorni di pioggia nel periodo 18.10.2023 – 13.11.2023, dato riscontrabile dagli archivi dei portali meteo nazionali, e dei ritardi nell'approvvigionamento dei pali della pubblica illuminazione causati da problemi di consegna da parte del fornitore;

VISTA la valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, di concedere la proroga per un numero di giorni non superiore a 28;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO e approvare quanto espressamente riportato in premessa;

DI RATIFICARE ED APPROVARE la proroga di giorni 28, autorizzata dal RUP, fino a tutto il 22/12/2023 come da atto di concessione allegato alla presente;

DI CONCEDERE all'impresa appaltatrice una proroga del tempo contrattuale di gg 28 fino a tutto il 22/12/2023.

DI PARTECIPARE il presente atto al R.U.P. Arch. Luigi Josi, al Geom. Leonardo Giglioli della Sicurezza in fase di Esecuzione ed all'Ing. Francesca Mannucci Direttore dei Lavori;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.