



impegno n.1640/2022 – 1641/2022 cap. 210860

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL SEDIME STRADALE DI VIA BONANO PISANO E
CREAZIONE DI CICLOVIA URBANA STAZIONE – POLO UNIVERSITARIO INGEGNERIA.**

IMPRESA: TONI LUIGI SRL.

IMPORTO € 362.363,94 inclusi oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.

CONTRATTO: Rep. n° 46 del 03 Marzo 2022 CIG: 9063270EFE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

| | |
|---|-------------------|
| Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori | 180 giorni |
| Consegna dei lavori | 21 Marzo 2022 |
| Periodi di sospensione dei lavori | - |
| Scadenza definitiva del tempo utile per la ultimazione | 17 Settembre 2022 |
| Ripresa dei lavori | - |
| Ultimazione avvenuta in data | 30 Giugno 2022 |

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Assicurazione operai per gli infortuni sul lavoro eseguita presso l'istituto Nazionale Infortuni sul lavoro mediante posizione assicurativa continuativa

| | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------|
| Importo dei lavori | | € 361.410,02 |
| Acconti liquidati | 1° SAL | € 165.858,58 |
| Acconti liquidati | 2° SAL | € 190.520,41 |
| Acconti liquidati | 3° SAL | € 3.268,98 |
| Totale acconti | | € 359.647,97 |
| CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO | | € 1.762,05 |

Avvisi ad opponendum non pubblicati non avendo i lavori interessato aree e/o beni di proprietà di terzi.

In ordine alle disposizioni dell'art. 102 del D.M. 50/2016 il sottoscritto Direttore dei lavori rilascia pertanto il presente certificato.

Il sottoscritto Direttore dei lavori

CONSIDERATO


- che Pisamo Srl ha già liquidato importo pari al 1° SAL di € 165.858,58 Fatt. 367 del 12/05/2022, 2° SAL di 190.520,41 Fatt. 581 del 30/06/2022, 3° SAL di 3.268,98 Fatt. 782 del 24/10/2022
- che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali;
- che i lavori agli effetti del contratto sono stati ultimati con gg. zero di ritardo;
- che è stato provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;

CERTIFICA

che i lavori di riqualificazione del sedime stradale di via bonanno pisano e creazione di ciclovia urbana stazione – polo universitario ingegneria, con contratto Rep. n° 46 del 03 Marzo 2022, sono stati regolarmente eseguiti e regolarmente liquidati all'impresa per un importo di €. 359.647,97. Pertanto Pisamo Srl deve liquidare alla scrivente società importo pari a € **1.762,05** per 0,5% a credito dell'azienda per infortuni.

Pisa, 29/09/2022

Il Direttore dei lavori
Geom. Michele Primavera


PISAMO SRL
AZIENDA PER LA MOBILITÀ
GEOMETRA
MICHELE PRIMAVERA