

PPI 2012 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 15/10/2012 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI 15/10/2012														
NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e sm.i.														
N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
11	MINCHIELLI	EDIFICI COMUNALI - CONTENIMENTO ENERGETICO	€ 150.000,00											
12	MINCHIELLI	BAGNI PUBBLICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 80.000,00											
				A ristrutturazione bagni pubblici Marina di Pisa - affidamento lavori	€ 17.375,22	Oneri di urbanizzazione	18/04/12	18/04/12	€ 13.902,48	15/05/12	30GG.	100%	12/06/12	
				B lavori di manutenz.straord. Impianto elettrico a norma di legge bagni pubblici a Marina di Pisa	€ 1.476,00	Oneri di urbanizzazione	02/05/12	02/05/12	€ 1.200,00	30/05/12	20GG.	100%	11/06/12	
14	MINCHIELLI	EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	€ 500.000,00											
				A manutenzione straordinaria area circostante per bonifica ambientale con demolizione edificio ex asilo Timpanaro via Norvegia	€ 37.971,42	Oneri di urbanizzazione	10/05/12	06/06/12	€ 30.734,40	05/06/12	30GG.	100%	28/06/12	
				B lavori di manutenz.straord. e adeguamento impianto elettrico palazzo Cevoli	€ 5.535,00	Oneri di urbanizzazione	10/05/12	10/05/12	€ 4.500,00	25/05/12	15GG.	100%	03/06/12	
				C consolidamento intradosso solaio esistente e realizzaz.nuovo solaio sicurezza ufficio URP di palazzo Pretorio	€ 36.321,90									
				C1 consolidamento intradosso solaio + varie		Oneri di urbanizzazione	17/05/12	17/05/12	€ 19.630,00	11/06/12	30GG.	100%	05/07/12	
				C2 solaio ferro		Oneri di urbanizzazione	17/05/12	17/05/12	€ 9.900,00	11/06/12	30GG.	100%	05/07/12	
				D manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi palazzi Gambacorti - Mosca	€ 18.033,20	Oneri di urbanizzazione	25/05/12	25/05/12	€ 13.200,00	22/10/12	90GG.	10%		*Il visto contabile è del 19/07/12 e l'affissione da parte dei messi è del 26/07/12. I lavori non sono ancora iniziati perché il quadro elettrico non è ancora arrivato dalla Germania
				E lavori di consolidamento ed impermeabilizzazione delle cornici lapidee di due finestroni facciata palazzo Mosca	€ 9.102,00	Oneri di urbanizzazione	16/05/12	16/05/12	€ 7.400,00	27/07/12	7GG.	100%	03/08/12	
				F lavori di manutenz.straordin.alla copertura e facciata messa in sicurezza edificio ex stazione trammino a Marina di Pisa	€ 31.449,86	Alienazione Beni Patrimoniali	21/06/12	21/06/12	€ 24.050,00		60GG.			i lavori devono iniziare

PPI 2012 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 15/10/2012 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI 15/10/2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e sm.i.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				G ristrutturazione edilizia edificio da destinare a uffici comm.li ex colonia Viviani a Marina di Pisa - opere complementari	€ 62.000,00									
				G1 ristrutturazione locali ex cucina centralizzata		Alienazione Beni Patrimoniali	20/06/12	18/07/12	€ 38.500,00	03/07/12	50GG.	100%	18/09/12	
				G2 interventi di manutenzione su impianti		Alienazione Beni Patrimoniali	20/06/12	25/07/12	€ 4.800,00	27/07/12	5GG.	100%	06/08/12	
				H interventi di somma urgenza presso palazzo gambacorti a seguito sisma del 28-29/05/2012	€ 72.180,00	Oneri di urbanizzazione	28/06/12	28/06/12	€ 65.000,00	14/06/12		100%	05/08/12	
				I manutenzione straordinaria coperture con sostituzione abbaini palazzi Gambacorti e Cevoli	€ 13.530,00	Alienazione Beni Patrimoniali	18/07/12	18/07/12	€ 11.000,00	18/07/12	40GG.	100%	03/09/12	
				J lavori di fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice automatica all'interno edificio x colonia Viviani Marina di Pisa Baglini ascensori group srl	€ 19.396,00									
				K lavori di ripristino ed adeguamento locali denominati "bagni cobianchi"	€ 36.198,54									
				K1 superfici		Oneri di urbanizzazione	30/07/12	30/07/12	€ 25.000,00	28/08/12	60GG.	100%	12/10/12	
				K2 impianto idraulico		Oneri di urbanizzazione	30/07/12	30/07/12	€ 4.429,00	28/08/12	15GG.	100%	21/09/12	
				K3 impianto elettrico		Alienazione Beni Patrimoniali	15/10/12	15/10/12	€ 3.930,00	24/10/12				in attesa del visto contabile
				K4 cancelli		Alienazione Beni Patrimoniali	15/10/12	15/10/12	€ 8.050,00	17/10/12				in attesa del visto contabile
				K5 nuovi cristalli		Alienazione Beni Patrimoniali	15/10/12	15/10/12	€ 4.790,00	17/10/12				in attesa del visto contabile
				L rifacimento pavimentazione locali ufficio archivio, piano terra palazzo Pretorio	€ 5.535,00	Alienazione Beni Patrimoniali	09/08/12	09/08/12	€ 4.500,00	21/08/12	7GG.	100%	28/08/12	
				M controsoffittatura in carton gesso e realizzazione nuovo impianto elettrico trasmissione dati ufficio URP palazzo Pretorio	€ 47.810,10									
				M1 controsoffittatura in carton gesso		Alienazione Beni Patrimoniali	10/08/12	10/08/12	€ 18.380,00	01/10/12	60GG.	40%		in fase di esecuzione
				M2 realizzazione nuovo impianto elettrico trasmissione dati		Alienazione Beni Patrimoniali	10/08/12	10/08/12	€ 20.490,00	01/10/12	60GG.	20%		in fase di esecuzione

PPI 2012 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 15/10/2012 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI 15/10/2012														
NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2011, I.E.e sm.i.														
N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				N manutenzione straordinaria messa in sicurezza edifici comunali 1° semestre 2012	€ 24.700,00	Oneri di urbanizzazione	30/07/12	30/07/12	€ 19.945,67	19/09/12	60GG.	50%		in fase di esecuzione
				O lavori di manutenz.straord.per eliminazione pubblica incolumità al bagno dei dipendenti comunali	€ 12.730,50	Alienazione Beni Patrimoniali	30/07/12	30/07/12	€ 10.350,00	30/07/12	30GG.	100%	25/09/12	
				P lavori di manutenz.straord.agli impianti termoidraulici a fabbricati di proprietà comunale	€ 24.600,00	Alienazione Beni Patrimoniali	20/09/12	20/09/12	€ 20.000,00	20/09/12	90GG.			i lavori devono ancora iniziare
15	MINCHIELLI	PEBA - EDIFICI COMUNALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 100.000,00											
				A lavori urgenti di manutenz. straord. alle porte di palazzo Mosca	€ 3.013,50	Oneri di urbanizzazione	03/02/12	03/02/12	€ 2.450,00	01/07/12	20GG.	100%	08/07/12	
				B lavori di protezione anti-intrusione ai locali della ex elementare Toti	€ 3.478,44	Oneri di urbanizzazione	05/04/12	05/04/12	€ 2.898,00	15/04/12	15GG.	100%	30/04/12	
74	MINCHIELLI	CANOTTIERI ARNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO	€ 50.000,00											
104	MINCHIELLI	ALLOGGI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 100.000,00											
				A lavori urgenti rifacimento bagno ad alloggio ex ECA in via Livornese locato alla sig.ra Franzò	€ 10.000,00	Oneri di urbanizzazione	13/01/12	13/01/12	€ 8.130,08	18/01/12	20GG.	100%	10/02/12	
				B lavori messa in opera copertura ai box in muratura in loc. La Cella	€ 18.204,00	Alienazione Beni Patrimoniali	30/07/12	30/07/12	€ 14.800,00	03/09/12	30GG.	100%	25/09/12	
105	MINCHIELLI	ALLOGGI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI	€ 25.000,00	sistemazione box in muratura in loc. La Cella	€ 8.132,23	Oneri di urbanizzazione	18/04/12	18/04/12	€ 6.611,57	03/05/12	20GG.	100%	10/05/12	