

	H	I	K	L	M	N	O	R	W	Z	AA	AB	AC	AD	AG
1	PPI 2012 - DIREZIONE N.15 COORDINATORE LL.PP.- AGGIORNATO AL 12/11/2012 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI 12/11/2012														
2	NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.														
3	N° Interv.	RUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Eventuale articolazione in sottointerventi (a, b, c...)	Eventuale importo sottointerventi	Tipo Finanziamento	Data determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00	Data determina affidamento 00/00/00	Importo contrattuale	Data consegna lavori 00/00/00	Previsione e Tempo esecuzione lavori (n. gg o data 00/00/00 previsti in fase di programmazione)	% Avanzam lavori	Data Ultimazione lavori 00/00/00	Note
4	18	GUERRAZZI	PALAZZO PRETORIO - MANUTENZIONE FACCIATE	€ 600.000,00											
5	56	CINI	SAN MICHELE DEGLI SCALZI - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE	€ 50.000,00											
6	57	GUERRAZZI	STAZIONE RADIOTEL MARCONI IN COLTANO - RECUPERO (PASL)	€ 2.125.000,00											
7	59	GUERRAZZI	LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASSETTONATO LIGNEO CHIESA DELLA SPINA	€ 935,00			oneri urbanizzazione	447 12/04/2012	447 12/04/2012	€ 850,00					capit. Ing. Aiello
8	60	GUERRAZZI	CHIESA DI SAN VITO - RESTAURO	€ 50.000,00											
9	61	GUERRAZZI	CHIESA S.CROCE IN FOSSABANDA- RESTAURO E MANUTENZIONE	€ 580.000,00											
10					MANUT.NE STRAORD COPERTURA SACRESTIA S.C. IN FOSSABANDA	€ 15.313,02	ONERI		57 19/01/12	€ 12.449,61	05/03/12	21gg	100%	26/03/12	
11	62	GUERRAZZI	ABBZIA S.ZENO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 100.000,00											
12	63	GUERRAZZI	ACQUEDOTTO MEDICEO - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO	€ 110.000,00											
13	64	GUERRAZZI	ACQUEDOTTO MEDICEO - RECUPERO CISTERNONE - COMPLETAMENTO	€ 160.000,00											

	H	I	K	L	M	N	O	R	W	Z	AA	AB	AC	AD	AG
1	PPI 2012 - DIREZIONE N.15 COORDINATORE LL.PP.- AGGIORNATO AL 12/11/2012 - ULTIMA ESTRAZIONE DATI 12/11/2012														
2	NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.														
3	N° Interv.	RUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Eventuale articolazione in sottointerventi (a, b, c...)	Eventuale importo sottointerventi	Tipo Finanziamento	Data determina approvazione progetto esecutivo 00/00/00	Data determina affidamento 00/00/00	Importo contrattuale	Data consegna lavori 00/00/00	Previsione e Tempo esecuzione lavori (n. gg o data 00/00/00 previsti in fase di programmazione)	% Avanzam lavori	Data Ultimazione lavori 00/00/00	Note
14	67	GUERRAZZI	TEATRO VERDI - CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE E DEL SOTTOTETTO	€ 195.000,00			Fond.ne C.R. di Pisa	561 10/05/12							tot. Imp. €. 194.994,72
15					67a) Restauro decorazioni della volta	€ 117.619,96			806 05/07/2012	€ 106.927,24	09/07/12	62gg	100%	25/09/12	sospensione lavori dal 10/08/2012 al 27/08/2012
16					67b) Lavori di consolidamento delle strutture e del sottotetto della volta	€ 21.568,25			817 10/07/2012	€ 19.607,50	11/07/12	30gg	100%	09/08/12	
17					67c) Restauro pavimentazione in legno platea e consolidamento passerella palco	€ 21.524,80			923 01/08/2012	€ 19.568,00	16/08/12	30gg	100%	14/09/12	
18					67d) Pulizia rosone centrale e ripresa cornici palchi	€ 10.960,51			923 01/08/2012	€ 9.964,10	27/08/12	30gg	100%	22/09/12	
19	82	ALABISO	P.ZZA S.SILVESTRO - RIQUALIFICAZIONE	€ 650.000,00											portata da 550000 a 650000 con la prima variazione CC 38/12
20	145	GIORGI	PIAZZA ZANDONAI MANUTENZIONE	€ 24.260,50											
21					145a) Sost.ne vetri di protezione al murale di Keith Haring	€ 23.232,00	ONERI		445 11/04/12	19.200,00					
22					145b) telo di protezione al murale di Keith Haring	€ 1.028,50	oneri		445 11/04/12	€ 850,00	14/05/12	3gg	100%	16/05/12	
23	150	GUERRAZZI	RESTAURO PARAMENTI LAPIDEI LOGGE DI BANCHI E BASAMENTO VITTORIO E. II	€ 5.000,00			contributi diversi da privati	810 06/07/2012	810 06/07/2012	€ 4.395,54	31/07/12	20gg	100%	09/08/12	
24															