



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 965

del 23/05/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica

OGGETTO	LAVORI E INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICCOLO' PISANO (CUP J51B22000390006) E PRESSO I NIDI CEP (CUP J58I21000460006), BETTI (CUP J58I21000470006), TONIOLO (CUP J51B21005830006), I PASSI (CUP J52C21002500006), SAN BIAGIO (CUP J55E22000200001). AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIERREGI SRL VIA ACQUACALDA 840/A – 55100 LUCCA - P.IVA: 01757090467 - CIG 966689916B CONCESSIONE PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
----------------	--

Uffici Partecipati

GARZELLA STEFANO

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI PISA

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:

- con atto del Sindaco n.108 del 20.11.2020 è stato attribuito l'incarico Dirigenziale della Direzione -06 "Infrastrutture Viabilità - Verde Arredo Urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale" al dirigente Fabio Daole, confermato con atto n. 58 del 01.06.2022;
- con provvedimento D-06/597 del 17/05/2019, confermato con atto D-06/678 del 29/04/2022 il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa "Ufficio edilizia Scolastica, Opere strutturali scuole e ponti";
- con la Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il D.U.P. 2023-2025, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-25 e l'Elenco annuale dei lavori, nonché le successive variazioni intervenute;
- con la Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con la Deliberazione della G.C. n. 356 del 28.12.2022 è stato approvato il P.E.G. 2023-2025;
- con Determinazione D06 n° 361 del 09/03/2023 della Direzione Infrastrutture e Viabilità-Mobilità- Verde e Arredo Urbano- Edilizia Scolastica e successiva Determina di efficacia D06 n° 632 del 11/04/2023, è stato affidato l'appalto di cui in oggetto alla Ditta BIERREGI SRL con sede in Via Acquacalda 840/A – 55100 LUCCA - P.IVA: 01757090467 - per il prezzo netto di €. 59.010,84 oltre all'I.V.A. 22% , per un totale di euro 71.993.22 in base al ribasso pari al 13.13 % corrispondente all'offerta presentata;

DATO ATTO CHE:

- in data 21/03/2023 veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza dalla quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori pari a:

20 giorni naturali e successivi per l'esecuzione dei sondaggi e delle prove in situ.

40 giorni naturali e successivi per le ulteriori prestazioni richieste (prove di laboratorio)

- che nel corso dell'esecuzione del contratto sono stati periodicamente forniti i risultati per le indagini in situ, ad eccezione di alcune prove in cui le stesse indagini si sono dovute differire per evitare interferenze con attività all'aperto negli asili nido;

- che si sono verificati ritardi indipendenti dall'impresa per l'elaborazione dei dati di laboratorio;

- il termine ultimo per il completamento dei lavori era stabilito il giorno sabato 20 maggio 2023;

VISTA la comunicazione per posta certificata del 22.05.23 con la richiesta di proroga pari a giorni 10 naturali e consecutivi che può ritenersi accoglibile in quanto coincidente con il primo giorno lavorativo dopo la scadenza del termine;

VISTO il D. Lgs 50/2016 art 107 comma 5;

PROVVEDE

1. di concedere per quanto detto in narrativa la proroga di 10 (dieci) gg naturali e consecutivi sul termine per dare ultimati i lavori;

2. di dare atto che il termine ultimo sarà rideterminato sulla base dei giorni di proroga concessi;

3. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013

Il Responsabile P.O.

Ing. Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

GARZELLA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.