



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 544	del 20/03/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	(EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 – CIG B23F14C824 - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	



MINISTERO
DELL'INTERNO

OGGETTO: (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 – CIG B23F14C824
APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2025-2027, il Programma triennale dei LL.PP e l'Elenco Annuale dei Lavori;
- la Deliberazione del C.C. n. 59 del 20/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
- la Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027 e sono state assegnate le risorse ai responsabili delle strutture;
- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il decreto del Sindaco n. 164 del 28.09.2023 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR - Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture Verdi;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 nell'annualità 2024 con numero 228 - CUI L00341620508202100008;
- con DM 19 maggio 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023 e comunicato sulla GURI Serie generale n.169 del 21.07.2023, il Comune di Pisa è risultato assegnatario del contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti (Medie opere) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'importo di € 1.600.000,00 a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 per l'intervento di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP J51B21003560001;
- con D.L. n.19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", conv. L. 56 del 29 aprile 2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023 la misura M2 C4 Inv. 2.2 è stata stralciata dal PNRR ed è stato disposto il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, c. 139 e ss. della L. n.145/2018 (Medie opere) a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente, eliminando per gli enti attuatori gli obblighi relativi al rispetto delle condizionalità PNRR, ma mantenendo obblighi stringenti relativamente alla tempistica di realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati;

- per l'intervento in oggetto è individuato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Davide Bonicoli;

DATO ATTO che:

- con determinazione D10 n. 2059 del 07/12/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento;
- con deliberazione n. 160 del 25/06/2024 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di COMUNE DI PISA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO STRALCIO 1 CUI L00341620508202100008 CUP J51B21003560001 per una spesa complessiva stimata di € 1.600.000,00 di cui € 1.082.162,05 per lavori e servizio di progettazione esecutiva a base di gara ed € 517.837,95 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale D10 n. 834 del 25/06/2024 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è stato determinato di indire una procedura aperta su piattaforma elettronica per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione lavori di cui all'art. 44 del Dlgs n.36/2023;
- a seguito di procedura di gara, con determinazione n. 1105 del 14/08/2024 l'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di cui trattasi è stato affidato all'impresa ROSI LEOPOLDO SPA con sede legale in Pescia (PT), 51017 Via Giuseppe Giusti 67, CF e partita IVA 00820700474 per l'importo di € 905.315,39 (escluso IVA) per lavori ed € 12.293,93 (escluso IVA) per la progettazione esecutiva e pertanto per l'importo complessivo di € 917.609,31 (escluso IVA);
- con atto N. 0124941/2024 del 21/10/2024 il RUP, valutato da parte della stazione appaltante di procedere nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto all'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 9 del DLgs 36/2023 dal momento che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico che essa è destinata a soddisfare mettendo a rischio la tempistica connessa al finanziamento dell'opera con conseguente perdita del finanziamento, ha proceduto alla consegna del servizio per la progettazione esecutiva all'appaltatore assegnando allo stesso il tempo stabilito contrattualmente in giorni 15 (quindici) naturali e successivi decorrenti dalla consegna e perciò con termine ultimo per il compimento della prestazione definito nel giorno 05/11/2024 e in successivi giorni (sette) per l'integrazione, modifica e correzione degli elaborati di progetto secondo le prescrizioni dei soggetti deputati alla verifica di cui all'art. 42 del decorrenti dal ricevimento del rapporto di verifica;
- con richiesta N. 127132/2024 l'appaltatore ha chiesto una proroga del tempo concessogli nelle more di ricevere indicazioni in merito alla viabilità provvisoria da adottarsi durante i lavori;
- con nota N. 129537/2024 il RUP ha comunicato all'impresa la disponibilità della stazione appaltante a concedere la suddetta proroga del tempo contrattuale;
- con nota N. 0139729/2024 del 27/11/2024 il RUP ha comunicato all'appaltatore la soluzione da adottarsi per la viabilità provvisoria nel corso dei lavori, invitandolo a produrre il progetto esecutivo entro il giorno 09/12/2024;
- l'appaltatore ha provveduto alla consegna del progetto nei termini assegnati, come da nota di trasmissione acquisita al protocollo N. 0145233/2024 del 10/12/2024;
- il progetto esecutivo nella sua versione definitiva revisionata è stato consegnato dall'appaltatore con nota acquisita al protocollo N.0022484/2025 del 25/02/2025;
- il suddetto progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo con verbale di verifica di cui al prot. N. 0022367/2025 del 25/02/2025
- il progetto è stato validato con atto del RUP N. 0022538/2025 del 25/02/2025;

RICHIAMATO il provvedimento n. 344 del 26/02/2025 di approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che con il suddetto provvedimento, in considerazione che la complessità della progettazione con particolare riferimento alle interferenze con le reti esistenti e alla valutazione condivisa della modifica della viabilità durante i lavori ha richiesto successivi affinamenti e modifiche del progetto che hanno comportato maggiori tempi del complessivo processo di redazione e modifica degli elaborati e di verifica rispetto a quelli stabiliti contrattualmente, è stata concessa all'impresa appaltatrice e agli altri operatori economici incaricati del processo di progettazione esecutiva e verifica della progettazione la proroga dei termini contrattuali sino alla data di avvenuta consegna degli elaborati di competenza;

VISTO il certificato emesso dal RUP (ALLEGATO 1) per il pagamento all'appaltatore del servizio per la progettazione esecutiva dell'opera;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art.15 del DLgs 36/2023 è l'Ing. Davide Bonicoli il quale dichiara di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento così come risulta dagli atti d'ufficio;

DICHIARATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTI:

- il DLgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 ;
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs.n.33/2013;
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii nonché il DLgs n. 81/2008;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del

27/03/2018, modificato con delibera di C.C n.44 del 05.11.2019 per quanto applicabile dopo l'entrata in vigore del Dlgs 36/2023;

- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 20/06/2024, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e s.m.i;

DETERMINA

- di dare atto che quanto in premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il certificato emesso dal RUP (ALLEGATO 1) per il pagamento all'appaltatore del servizio per la progettazione esecutiva dell'opera;
- di procedere alla liquidazione in favore dell'appaltatore del compenso risultante dal suddetto certificato di pagamento pari ad € 12.293,93 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per complessivi € 15.958,54;
- di partecipare il presente provvedimento al Responsabile Unico di Progetto Ing. Davide Bonicoli per gli adempimenti conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013 e degli artt. 27 e 85 del Dlgs 26/2023.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio DAOLE

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.