

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
2	AIELLO	SEDI DECENTRATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00											
				A ristrutturaz.edilizia edificio da destinare a uffici com.li ex colonia Viviani a Marina di Pisa - opere complementari	€ 22.000,00	Alienazione Beni Patrimoniali	20/06/12	20/06/12						det 718 del 20/06/2012 : i lavori fanno parte di un progetto complessivo di 120.000,00 euro suddiviso in voci nn. 2, 14 e 148 dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2012;- I Lavori devono ancora iniziare
				B lavori di risanamento locali ctp ex circ.2 - affidamento lavori	€ 6.150,00	Alienazione Beni Patrimoniali	13/09/12	13/09/12	€ 5.000,00					i lavori devono ancora iniziare
				C lavori di sostituzione infissi edificio sede del ctp ex circ.6 in via Contessa Matilde	€ 10.086,00	Alienazione Beni Patrimoniali	12/09/12	12/09/12	€ 8.200,00					i lavori devono ancora iniziare
10	AIELLO	CASERMA CARABINIERI VIA CAVOUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00											
				A fornitura e posa in opera di nuove persiane alla caserma dei carabinieri via Guido da Pisa intervento urgente per lavori di manutenz. straord. e parziale rifacimento infissi caserma carabinieri	€ 24.698,40	Oneri di urbanizzazione	02/02/12	02/02/12	€ 20.080,00	30/03/12	90GG.	100%	28/06/12	

Ufficio Programmazione Opere Pubbliche

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				B intervento urgente per lavori di manutenz. straord. e parziale rifacimento infissi caserma carabinieri	€ 5.726,88									
				B1 infissi metallici		Alienazione Beni Patrimoniali	05/07/12	05/07/12	€ 3.180,00	03/08/12	15GG.	100%	17/08/12	
				b2 infissi in legno		Alienazione Beni Patrimoniali	05/07/12	05/07/12	€ 1.476,00	03/08/12	15GG.	100%	17/08/12	
				C lavori di realizzazione di un locale di ricezione denunce c/o caserma dei carabinieri via Guido da Pisa	€ 19.430,31	Alienazione Beni Patrimoniali	02/08/12	02/08/12	€ 15.797,00	26/10/12	90GG.	0%		
31	AIELLO	PROCURA DELLA REPUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	€ 50.000,00											

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				A interventi urgenti c/o Procura Repubblica - messa in sicurezza cancellata di accesso, riprese intonaci, nuovo porta - bandiere	€ 9.864,60									
				A1 messa in sicurezza cancellata di accesso, riprese intonaci		Oneri di urbanizzazione	02/04/12	02/04/12	€ 7.120,00	04/04/12	15GG.	100%	20/04/12	
				A2 nuovo porta - bandiere		Oneri di urbanizzazione	02/04/12	02/04/12	€ 900,00	04/04/12	15GG.	100%	20/04/12	
				B Procura Repubblica: realizzaz.nuovi impianti condizionamento stanza intercettazioni Forze di Polizia	€ 7.749,00	Oneri di urbanizzazione	16/04/12	16/04/12	€ 6.300,00	13/06/12	6GG.	100%	18/06/12	
				C Procura Repubblica: interventi urgenti - realizz.e posa in opera di sistemi oscuranti - modifiche impianto elettrico	€ 49.593,90									

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI **AGGIORNATO AL 30.10.2012** -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				C1 sistemi oscuranti		Oneri di urbanizzazione	16/05/12	16/05/12	€ 11.930,00	23/05/12	30GG.	100%	22/06/12	
				C2 modifiche impianto elettrico		Oneri di urbanizzazione	16/05/12	16/05/12	€ 4.000,00	23/05/12	30GG.	100%	13/06/12	
				D Procura Repubblica: ampliamento impianto telecamere esistente - affidamento lavori	€ 1.230,00	Alienazione Beni Patrimoniali	06/08/12	06/08/12	€ 1.000,00	18/08/12	6GG.	100%	23/08/12	
34	AIELLO	SCUOLE MATERNE - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO	€ 80.000,00											
35	AIELLO	SCUOLE MATERNE - INTERVENTI URGENTI	€ 150.000,00											

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				A manutenz.straord.scuole materne Viviani, Manzi, Puccini, Conti, Conti succurs., Capitini, Haring, Calambrone, Ciari, Parmeggiani	€ 32.972,81	Alienazione Beni Patrimoniali	02/07/12	02/07/12	€ 26.589,36	20/08/12	120GG.	60%		D14- 779/2012 - LAVORI DA TERMINARE
				B tutte le scuole materne di proprietà comunale: lavori urgenti imbiancatura esterna ed interna	€ 26.022,00	Alienazione Beni Patrimoniali	25/07/12	25/07/12	€ 21.000,00	20/08/12	60GG.	100%	28/09/12	D14- 881/2012
				C lavori di fornitura e posa in opera nuova recinzione presso giardino scuola materna Gianfaldoni	€ 25.005,90	Oneri di urbanizzazione	21/09/12	21/09/12	€ 20.330,00	08/10/12	15GG.	100%	17/10/12	D14-869/2012
36	AIELLO	SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI	€ 700.000,00											le risorse sono previste per 400.000 euro con fondi comunali e per 300.000,00 con fondi CIPE , in base all'inserimento nella apposita graduatoria dei progetti di manutenzione straordinaria per la sicurezza nelle scuole, tutti redatti a livello esecutivo e approvati dal Comitato tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture nella riunione del 27.07.2011.

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				A lavori di riqualificaz.giardino interno della scuola materna Montessori - fornitura e posa in opera attrezzature ludiche	€ 29.342,88	Alienazione Beni Patrimoniali	25/07/12	25/07/12	€ 25.856,00	14/10/12	15GG.	100%	25/10/12	
				B lavori di spillamento acqua da bere direttamente dal punto di consegna al punto di utilizzo nelle scuole pilota ELLEPI IMPIANTI DI DESTEFANIS GABRIELE	€ 2.976,60	Oneri di urbanizzazione	20/07/12	20/07/12	€ 2.460,00		60GG.			si tratta di tre interventi facenti parte di un unico progetto
				C lavori di rifacimento pavimentazione in gomma c/o la scuola materna De André	€ 118.855,12	Alienazione Beni Patrimoniali	30/07/12	30/07/12	€ 116.730,33	03/09/12	20GG.	100%	12/09/12	
				D lavori di rifacimento pavimentazione in gomma c/o la scuola materna Gianfaldoni	€ 25.005,90	Alienazione Beni Patrimoniali	20/07/12	20/07/12	€ 97.415,20	20/08/12	20GG.	100%	31/08/12	
37	AIELLO	PAM - SCUOLE MATERNE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 50.000,00											
38	AIELLO	SCUOLE MATERNE - SOSTITUZIONE INFISSI PER CONTENIMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00											

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
39	GRASSO	NUOVA SCUOLA MATERNA A PUTIGNANO - REALIZZAZIONE	€ 2.390.000,00			in attesa di definizione								E' stato approvato e presentato il progetto preliminare alla regione Toscana per concorrere a specifici finanziamenti regionali : in attesa dell' esito
59	AIELLO	CHIESA DELLA SPINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 20.000,00											
				A chiesa della Spina -assistenza per esecuzione di saggi su strutture lignee della copertura	€ 1.045,50									questo intervento esegue D14 - . 228 del 24/02/2012 ANNULLATO
	D15			B lavori messa in sicurezza del cassettonato ligneo della chiesa della Spina	€ 935,00									questo intervento, il PPI 059/2012, esegue determ. D15 -447 dello 01/06/2012: vedi monitoraggio direzione 15
66	AIELLO	TEATRO VERDI - ADEGUAMENTO IMPIANTI	€ 170.000,00											con la prima variazione CC 32/12 aumentato di 70.000: passato da 100.000 a 170.000 per aggiungere interventi finalizzati al risparmio energetico che consentano il controllo della temperatura nelle varie zone del Teatro
				A lavori di ripristino funzionalità impianto controllo luci al teatro Verdi di Pisa	€ 49.112,27	Oneri di urbanizzazione	28/05/12	28/05/12	€ 39.928,69		60GG.	0%		i lavori devono iniziare

Area Governo del Territorio
Ufficio Programmazione Opere Pubbliche

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
80	Daole	PIUSS - CITTADELLA - RECUPERO AREE PER ACCOGLIENZA TURISTICA	€ 2.353.569,00	B sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica a servizio teatro Verdi di Pisa	€ 40.795,65	Oneri di urbanizzazione	06/06/12	06/06/12	€ 33.137,77		60GG.	90%		
114	AIELLO	BONIFICA SERBATOI GASOLIO INTERRATI	€ 25.000,00											
121	AIELLO	ASILI NIDO - INTERVENTI URGENTI	€ 100.000,00											
				A manutenzione straordinaria a seguito di furto scossaline e converse asilo nido I Passi	€ 10.959,00	Oneri di urbanizzazione	22/02/12	22/02/12	€ 8.909,75	02/05/12	60GG.	100%	21/05/12	
				B manutenzione straordinaria sottogronda e copertura asilo nido Albero Verde Putignano	€ 33.743,40	Oneri di urbanizzazione	05/03/12	05/03/12	€ 27.405,55	23/03/12	90GG.	100%	25/05/12	

Area Governo del Territorio
 Ufficio Programmazione Opere Pubbliche

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				C manutenzione straordinaria a seguito sinistro cancelli asilo nido Marina di Pisa (ACC. 283/2012)	€ 10.284,99	Contributi diversi da Privati	14/03/12	14/03/12	€ 8.361,78	23/03/12	90GG.	100%	23/05/12	
				D realizzazione copertura esterna presso asilo nido del complesso Viviani di Marina di Pisa	€ 4.997,70	Alienazione Beni Patrimoniali	29/03/12	29/03/12	€ 4.063,18	01/10/12	30GG.	100%	19/10/12	
				E manutenzione straordinaria cordoli pareti esterne intonaco e ripristino copertura asilo nido San Biagio	€ 27.299,79	Alienazione Beni Patrimoniali	02/07/12	02/07/12	€ 22.119,91	20/07/12	60GG.	100%	11/09/12	
				F manutenzione straordinaria pavimentazione esterna e copertura asili nido San Rossore e Toniolo	€ 12.605,04	Alienazione Beni Patrimoniali	09/08/12	09/08/12	€ 10.248,00	23/08/12	90GG.	100%	12/10/12	
122	AIELLO	ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI	€ 250.000,00											
				A manutenzione straordinaria asili nido San Biagio, CEP, Rosati, Albero Verde e I Passi	€ 24.600,00	Oneri di urbanizzazione	07/05/12	07/05/12	€ 20.000,00	13/06/12	90GG.	100%	10/09/12	
				B manutenzione straordinaria recinzione e tettoie asili nido San Rossore, Albero Verde, Rosati, Magica Valigia e Toniolo	€ 23.895,00	Oneri di urbanizzazione	07/05/12	07/05/12	€ 19.466,83	13/06/12	60GG.	100%	18/07/12	
						Area Governo del Territorio								

Ufficio Programmazione Opere Pubbliche

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				C manutenzione straordinaria terrazza e giardino asilo nido I Passi	€ 55.368,66	Oneri di urbanizzazione	14/05/12	14/05/12	€ 44.827,27	13/06/12	90GG.	100%	11/09/12	
				D manutenzione straordinaria terrazze tettoie etc. asili nido Rosati e Albero Verde	€ 43.359,74	Alienazione Beni Patrimoniali	02/07/12	02/07/12	€ 35.181,37	20/07/12	90GG.	100%	16/10/12	<
				E manutenzione straordinaria giardini, intonaci, infissi, tettoie etc. asili nido I Passi, Albero Verde, San Biagio e Toniolo	€ 42.921,39	Alienazione Beni Patrimoniali	02/07/12	02/07/12	€ 34.837,07	20/07/12	60GG.	100%	05/08/12	
				F manutenzione straordinari giardini asilo nido CEP e Toniolo	€ 42.726,18	Alienazione Beni Patrimoniali	11/07/12	11/07/12	€ 34.654,71	20/07/12	90GG.	100%	20/09/12	
				G manutenzione straordinaria recinzionee giardini asili nido San Rossore e Magica Valigia	€ 17.126,52	Alienazione Beni Patrimoniali	09/08/12	09/08/12	€ 13.924,00	23/08/12	60GG.	100%	06/09/12	
				H lavori di spillamento acqua da bere direttamente dal punto di consegna al punto di utilizzo scuole pilota	€ 1.250,95				€ 1.161,60					SI TRATTA DI TRE INTERVENTI FACENTI PARTE DI UN UNICO PROGETTO CHE INTERESSA NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI
123	AIELLO	ASILI NIDO - SOSTITUZIONE INFISSI PER CONTENIMENTO ENERGETICO	€ 36.000,00											

Area Governo del Territorio

Ufficio Programmazione Opere Pubbliche

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
1	AIELLO	SALA BALEARI - IMPIANTO PER VOTO ELETTRONICO E TELECAMERA CIRC. CHIUSO	€ 350.000,00											
13	AIELLO	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI	€ 100.000,00											
				A messa in sicurezza locali e spazi esterni immobili via Andrea Pisano - affidamento lavori	€ 3.616,20									
				A1 messa in sicurezza locali e spazi esterni		Oneri di urbanizzazione	09/02/12	09/02/12	€ 2.940,00	14/03/12	3GG.	100%	19/03/12	
				B intervento massima urgenza per messa in sicurezza facciata palazzo Mosca	€ 9.840,00	Oneri di urbanizzazione	02/05/12	02/05/12	€ 8.000,00	05/05/12	6GG.	100%	11/05/12	
				C lavori rimozione coperture eternit pareti e fibrocemento con demolizione rimanenti strutture ex chiesino via Cuoco e via S. Paolo	€ 56.972,62	Oneri di urbanizzazione	04/05/12	20/06/12	€ 46.284,81	25/06/12	90GG. + PROROGA DI 30GG.	90%		LAVORI DA TERMINARE
				D intervento urgente per messa in sicurezza locali e spazi esterni immobile "la mattonaia"	€ 2.460,00	Alienazione Beni Patrimoniali	01/08/12	01/08/12	€ 2.000,00	06/08/12	4GG.	100%	10/08/12	

Area Governo del Territorio

Ufficio Programmazione Opere Pubbliche

PPI 2011 - DIREZIONE 14 - MANUTENZIONE , MANIFESTAZIONI STORICHE,SPORT,- CIMITERI - MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI AGGIORNATO AL 30.10.2012 -ULTIMA ESTRAZIONE DATI 30.10.2012

NOTE GENERALI: approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 21.12.2012, I.E.

N° INTERVENTO P.P.I.	RUP	descrizione intervento	importo intervento	eventuale articolazione sottointerv. (a, b, c...)	eventuale importo sottoint.	tipo finanziamento	data determina approv. progetto esecutivo	data determ. affidam.	importo contrat.	data consegna lavori	previs. tempo lavori (gg o data previsti fase progr.	% avanzam lavori	data ultimazione lavori	Note
				E lavori di installazione sistemi anti intrusione volatili sulla Torre dell'Orologio di palazzo Pretorio	€ 6.457,50	Alienazione Beni Patrimoniali	25/07/12	25/07/12	€ 5.250,00	02/08/12	10GG.	100%	10/08/12	
16	AIELLO	MAGAZZINI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00											
70	AIELLO	IMPIANTI SPORTIVI MINORI - MANUT.STRAORD. E ADEGUAMENTI	€ 75.000,00											
				sostituzione bollitore a gas al campo sportivo via Ivizza Marina di Pisa	€ 6.210,27	Oneri di urbanizzazione	09/01/12	09/01/12	€ 5.049,00	09/01/12	7GG.	100%	17/01/12	
140	AIELLO	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 500.000,00											