



## COMUNE DI PISA

**Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE**

**N. Atto 938**

**del 20/05/2026**

**Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi**

**OGGETTO (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 – CIG B23F14C824 APPALTO INTEGRATO DI PROGRETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE**

### Uffici Partecipati

DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi

PO PNRR - Programmazione LLPP



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**OGGETTO:** (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA  
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO  
CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 – CIG B23F14C824  
APPALTO INTEGRATO DI PROGRETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI  
PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- la Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 di approvazione del D.U.P. 2026-2028, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-28 e dell'Elenco annuale dei lavori;
- la Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 di approvazione della Parte finanziaria del P.E.G. 2026-2028;
- la Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della G.C. n. 15 del 13/02/2026 di approvazione del PIAO 2026-2028;
- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il decreto del Sindaco n. 164 del 28.09.2023 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR - Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture Verdi;

### DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 nell'annualità 2024 con numero 228 - CUI L00341620508202100008;
- con DM 19 maggio 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023 e comunicato sulla GURI Serie generale n.169 del 21.07.2023, il Comune di Pisa è risultato assegnatario del contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti (Medie opere) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'importo di € 1.600.000,00 a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2 per l'intervento di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP J51B21003560001;
- con D.L. n.19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", conv. L. 56 del 29 aprile 2024, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023 la misura M2 C4 Inv. 2.2 è stata stralciata dal PNRR ed è stato disposto il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, c. 139 e ss. della L. n.145/2018 (Medie opere) a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente, eliminando per gli enti attuatori gli obblighi relativi al rispetto delle condizionalità PNRR, ma mantenendo obblighi stringenti relativamente alla tempistica di realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati;
- per l'intervento in oggetto è individuato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Davide Bonicoli;

### DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 160 del 25/06/2024 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di COMUNE DI PISA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO STRALCIO 1 CUI L00341620508202100008 CUP J51B21003560001 per una

spesa complessiva stimata di € 1.600.000,00 di cui € 1.082.162,05 per lavori e servizio di progettazione esecutiva a base di gara ed € 517.837,95 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con determinazione dirigenziale D10 n. 834 del 25/06/2024 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- a seguito di procedura di gara, con determinazione n. 1105 del 14/08/2024 l'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di cui trattasi è stato affidato all'impresa ROSI LEOPOLDO s.p.a. con sede in Via G. Giusti n.67 Pescia (PT) - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 00820700474 - per l'importo di € 905.315,39 per lavori ed € 12.293,93 per la progettazione esecutiva e pertanto per l'importo complessivo di € 917.609,31;
- con determinazione n. 344 del 26/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera redatto dai progettisti incaricati dall'impresa appaltatrice nell'ambito dell'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori;
- in data 27/02/2025 è stato stipulato il contratto di appalto N.56302 Fasc. N.1185;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24/03/2025 risultando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori fissato al 18/01/2026;
- con determinazione n. 1867 del 05/12/2025 è stata approvata una modifica contrattuale riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120 commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 36/2023 per un maggiore importo contrattuale di € 53.955,45 oltre IVA;
- a fronte di tale modifica il tempo contrattuale è stato aumentato di 41 giorni con ciò risultando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori fissato al 28/02/2026;
- con nota protocollo N.0019896/2026 del 18/02/2026 l'impresa appaltatrice ha formulato richiesta di proroga del tempo contrattuale fino al 30/04/2026;
- con provvedimento n. 312 del 27/02/2026, in parziale accoglimento della richiesta dell'impresa, è stata concessa una proroga del tempo contrattuale fino a tutto il 31/03/2026;
- con provvedimento n. 550 del 31/03/2026 è stata concessa una seconda proroga del tempo contrattuale fino a tutto il 30/04/2026;
- con richiesta prot. N.0049087/2026 del 29/04/2026 l'impresa ha reiterato la richiesta di proroga fino al 20/05/2026;
- con provvedimento n. 822 del 30/04/2026 è stata concessa una terza proroga del tempo contrattuale fino a tutto il 20/05/2026;
- con richiesta prot. N.0057533/2026 del 21/05/2026 l'impresa ha chiesto un'ultima proroga di 60 giorni e perciò fino al 19/07/2026;
- la legge 27 febbraio 2026, n.26, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.200 ha prorogato il termine previsto per l'ultimazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio oggetto del contributo ex articolo 1, comma 139, della legge n.145/2018 dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026;

CONSIDERATO che la concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori a tutto il 19/07/2026 non contrasta con le tempistiche regolanti il finanziamento dell'opera;

VISTA la relazione del RUP;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento così come risulta dagli atti d'ufficio;

DICHIARATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

**VISTI:**

- il DLgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il DLgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii. nonché il D.lgs. n. 81/2008;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con delibera di C.C n.44 del 05.11.2019 per quanto applicabile dopo l'entrata in vigore del Dlgs 36/2023;
- in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il PIAO" Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO- 2025-2027";
- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021, in particolare art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e s.m.i;

**DETERMINA**

- di dare atto che quanto in premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di concedere all'impresa appaltatrice una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni e perciò fino al 19/07/2026;
- di partecipare il presente atto al RUP Ing. Davide Bonicoli, al Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Nanni per I-CUBE SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., al CSE Arch. Fabio Bizzi e all'impresa appaltatrice ROSI LEOPOLDO S.P.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del DLgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE  
Arch. Fabio DAOLE

*Documento firmato digitalmente da*  
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.