



COMUNE DI PISA

2° COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

**vigilanza e controllo su società, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni
istituite o partecipate e su enti e società concessionarie**

DOCUMENTO

(ai sensi dell'art. 22 comma 5 Regolamento Consiglio Comunale)

APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI PISA NORD- S. IACOPO

Premesso che:

- i lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione di S.Iacopo sono stati affidati da Acque spa all'impresa SLED di Napoli a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica a livello europeo per un importo lavori di 12.455.560 euro. La sottoscrizione del contratto di appalto è avvenuta nel giugno 2009, mentre la consegna effettiva dei lavori è stata effettuata in data 17/09/2009 con una durata prevista da contratto di 730 giorni naturali e consecutivi. Il bando di gara era stato pubblicato il 28 dicembre 2006. L'importo per un lotto unico era stato di oltre 16 milioni di euro.
- I lavori, di conseguenza, avrebbero dovuto essere ultimati entro settembre 2011 e collaudati nei sei mesi successivi.
- Nel corso degli anni l'impresa ha inizialmente richiesto, per procedere alle operazioni di scavo, che potesse essere effettuata la bonifica bellica. Ha poi sollevato ulteriori riserve sulle modalità di bonifica e presentando varianti. La stessa ditta ha poi proceduto , attraverso comunicazioni ad Acque spa., alla cessione di ramo d'azienda a società controllata ed ha concordato un nuovo crono programma su uno sviluppo di due anni con ultimazione dicembre 2013.
- A seguito di contenziosi e inadempienze dell'azienda, con atto del 24.06.2012, a firma del proprio Amministratore delegato, Acque spa ha disposto la risoluzione del contratto , procedendo alla redazione del verbale di consistenza delle opere e delle forniture presenti in cantiere.

- Di tale decisione Acque spa. ha dato comunicazione a tutti i soggetti interessati con nota del 13.08.2012 (Provincia di Pisa, Comuni di Pisa, S.Giuliano T., Vecchiano, ARPAT, A.I.T. Conferenza Territoriale 2 del Basso Valdarno)
- Nella stessa nota Acque spa. comunica che sarebbero state avviate in tempi brevi le necessarie verifiche, al fine di “determinare i percorsi, le procedure e le tempistiche necessarie per l’autorizzazione della nuova progettazione e le formalità occorrenti per l’aggiudicazione nel minor tempo possibile dei lavori tramite gara d’appalto”.

Considerato che:

- L’opera, per le sue caratteristiche ha valenza d’area vasta ed è fondamentale per la qualità del sistema di depurazione delle acque nel territorio di Pisa Nord.
- Proprio per tale ragione la 2CCG ha convocato tre sedute con gli amministratori di Acque spa., in data 17.02.2012; 21.09.2012; 15.03.2013, ed ha inoltre effettuato un sopralluogo nel cantiere.
- In occasione dell’ultima seduta del 15 marzo scorso il Responsabile Unico del Procedimento di Acque spa. ha informato la Commissione che sono ancora in corso valutazioni e verifiche sul progetto originario, ormai “datato” (2008), anche alla luce delle nuove norme vigenti in materia, e che non è stata ancora definita la procedure per il riaffidamento dei lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

preoccupato per i ritardi accumulati per la realizzazione di un’opera strategica per il sistema di depurazione di Pisa Nord, totalmente finanziata,

INVITA IL SINDACO

ad intervenire nei confronti degli amministratori di Acque Spa. affinché si concludano in tempi rapidi le procedure per la ri aggiudicazione di lavori di ampliamento del depuratore di San Jacopo - Pisa Nord