

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Organi istituzionali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SEDI ORGANI ISTITUZIONALI	210	RESTAURO E RIFACIMENTO ARREDI SALA CONSIGLIO		92.000,00					
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Organi istituzionali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SEDI ORGANI ISTITUZIONALI	210	RESTAURO E RIFACIMENTO ARREDI SALA CONSIGLIO	Pannocchia e Cantini - P.&C. srl		1400/2017	REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI PALAZZI COMUNALI: SALA BALEARI, SALA ROSSA E SALA MATRIMONI	49.485,03	Guerrazzi	Affidamento diretto - contratto del 24/12/2017, 60 gg tempo contrattuale
	5	Organi istituzionali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SEDI ORGANI ISTITUZIONALI						totale spesa prenot/impegn su int 210	49.485,03		
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	21	PALAZZI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI		300.000,00					
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	21	PALAZZI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI	Ditta Data Access Consulting srl		1036/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI RESTITUZIONE DEL MODELLO B.I.M. (BUILDING INFORMATION MODELING) RELATIVA AI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA STAZIONE E DI VIALE GRAMSCI" AFFIDAMENTO	44.002,91	Guerrazzi	indagine esplorativa (indagine di mercato) tra 3 operatori economici specializzati nel ramo e con provata professionalità ed esperienza, affidamento del 11/10/2017, contratto del 09/11/2017, 60 gg tempo contrattuale
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	21	PALAZZI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI	COSTRUIRE FUTURO S.R.L.		1097/2017	PALAZZO GAMBACORTI: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA PORTINERIA	44.782,86	Paqualetti	Affidamento diretto del 6/07/2017, contratto del 20/11/2017, 60 gg tempo contrattuale, contratto del 28/12/2017
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA						totale spesa prenot/impegn su int 21	88.785,77		
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE		291.622,00					
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	RESTAURO VALERI SRL		749/2017	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI SOFFITTI DELLO SCALONE DI PALAZZO MOSCA	43.499,57	Guerrazzi	Affidamento diretto del 6/07/2017, contratto 24/08/2017, 60 gg tempo contrattuale
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	Impresa Consorzio Pisarum		1041/2017	PALAZZO GAMBACORTI - LAVORI DI RESTAURO DELLE PARETI E DEI SOFFITTI DEL VANO SCALA CENTRALE	44.751,90	Guerrazzi	Affidamento diretto del 12/10/2017, contratto 09/11/2017, 90 gg tempo contrattuale
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	ditta LATTANZI S.r.l.		894/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTONO E DEL BASTIONE SANGALLO.	48.642,39	Daole	Affidamento diretto, lavori consegnati il 30/08/2017, finiti e collaudati il 18/09/2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	CO.GE.SER srl,		225/2017	PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA FUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI - STRALCIO FUNZIONALE	21.008,58	Guerrazzi	Affidamento indagine esplorativa (indagine di mercato) tra 3 operatori economici specializzati-consegna lavori del 10/04/2017, 90 gg tempo contrattuale, lavori finiti il 08/07/2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	CIMA TELEMATICA S.r.l.		346/2017	PROBLEMATICHE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA AVANZI	2.501,00	Cini Riccardo	Affidamento previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un indagine di mercato
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L.		388/2017	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE EX CISTERNA IN CEMENTO ARMATO IN VIA DELLE BOCCHETTE PUTIGNANO PISA	46.045,73	Cini Riccardo	affidamento diretto per somma urgenza, consegna lavori 30/08/2017, 28 gg tempo contrattuale, lavori finiti il 28/09/2017, collaudati il 23/11/2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L.		429/2017	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE QUATTRO FACCIATE IN BOZZATO DI CEMENTO E CORNICI DI GRONDA AL FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI C.C. DI PISA VIA GUIDO DA PISA	22.314,09	Cini Riccardo	affidamento diretto per somma urgenza, consegna lavori 23/03/2017, finiti e collaudati il 29/03/2017

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	TAGLIETTI ELIO S.R.L.		399/2017	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO DI EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A CASERMA DEL COMANDO DEI CARABINIERI DI PISA	42.810,59	Cini Riccardo	procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato, lavori consegnati il 5/09/2017, finitività collaudati il 10/09/2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L.		470/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA CUPOLA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VITO	47.411,51	Guerrazzi	affidamento diretto per somma urgenza del 05/05/2017, contratto 17/05/2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	P.E. CLAUDIO BULLERI		470/2018	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA CUPOLA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VITO	3.546,54	Guerrazzi	affidamento diretto per somma urgenza del 05/05/2017, contratto 17/05/2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.		559/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E POSA IN OPERA NUOVI CONDIZIONATORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE ED IMMOBILI COMUNALI	11.148,86	Garzella	indagini informali di mercato, lavori consegnati il 28/07/2017, fine lavori prevista per il 16/01/2018
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE			1149/2017	ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLO SCALONE DI PALAZZO GAMBACORTI DENOMINATO "SOPRALELOGGIE".	29.500,00	Paqualetti	procedura negoziata tramite il sistema telematico acquisti regionale della Regione Toscana - START, previa consultazione di almeno due operatori economici individuati sulla base dell'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE			1216/2017	APPROVAZIONE PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI INTERNI E COPERTURE DI EDIFICIO STORICO COMUNALE "PALAZZO GAMBACORTI"	48.300,00	Cini Riccardo	sceita del contraente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo appalti D.lgs. 56/2017, mediante una procedura negoziata ordinaria, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	LATTANZI GROUP SRL		1415/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUI DISPOSITIVI INERENTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO VARIE SCUOLE E SU LOCALE TECNICO DI PALAZZO PRETORIO	13.013,01	Garzella	richiesta tramite piattaforma S.T.A.R.T. un'offerta economica mediante prezzo più basso a n.3 ditte del settore
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	Pisana Costruzioni srl		1447/2017	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRUTTURA AD USO BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA SAN OMOBONO - OPERE MURARIE	44.840,07	Guerrazzi	affidamento diretto del 13/12/2017, contratto 15/12/2017, 120 gg tempo contrattuale

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO è STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	THERMOCASA SRL		1467/2017	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRUTTURA AD USO BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA SAN OMOBONO - IMPIANTI	43.882,38	Guerrazzi	affidamento diretto del 14/12/2017, contratto 18/12/2017, 120 gg tempo contrattuale
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI srl		1515/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CUPOLA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VITO A SEGUITO DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA.	43.127,15	Guerrazzi	affidamento diretto del 22/12/2017, contratto del 27/12/2017, 30gg tempo contrattuale
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	DANDOLI srl		1515/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CUPOLA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VITO A SEGUITO DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA.	35.077,58	Guerrazzi	affidamento diretto del 22/12/2017, contratto del 27/12/2017, 30gg tempo contrattuale
Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI EDILIZIA PUBBLICA	22	EDIFICI STORICI COMUNALI - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI SU AMBIENTI INTERNI FACCIATE E COPERTURE	ditta LATTANZI S.r.l.		1456/2017	REALIZZAZIONE DI MANUFATTO TECNICO PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI ELETTRICI E QUADRI COMANDO PRESSO IL FORTILIZIO E TORRE GUELFA, AGGIORNAMENTI E CONFIGURAZIONI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI E DATI ARSENALI E FORTILIZIO	49.369,98	Daole	affidamento diretto su preventivo di spesa richiesto mediante piattaforma Start della Regione Toscana - ditta già presente sul posto per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto Rep. N. 55879 fasc. 764 del 07.06.2017
totale spesa prenot/impegn su int 22										640.790,93		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IN CONDOMINIO - QUOTE A CARICO	222	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IN CONDOMINIO - QUOTE A CARICO		20.000,00					
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IN CONDOMINIO - QUOTE A CARICO	222	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IN CONDOMINIO - QUOTE A CARICO	SILCA BARSOTTI		850/2017	LAVORI CONDOMINIALI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2017- IMMOBILE VIA CORRIDONI 70 PISA.	2.825,92	Cini/Bacciardi	Trattasi di semplice versamento all'amm.re condominio
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IN CONDOMINIO - QUOTE A CARICO	222	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IN CONDOMINIO - QUOTE A CARICO	CONDOMINIO VIA BRAMANTE 2		868/2017	CONDOMINIO VIA BRAMANTE 2, PISA-IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI PER CONTABILIZZAZIONE CALORE - ANNO 2017	953,64	Cini/Bacciardi	Trattasi di semplice versamento all'amm.re condominio
totale spesa prenot/impegn su int 222										3.779,56		
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	40	SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA - AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA		400.000,00					
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	40	SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA - AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			331/2017	Implementazione sistema di videosorveglianza su piattaforma IP zona Stazione	57.950,00	MEINI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA TRA ALMENO 15 IMPRESE , OVE ESISTENTI, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ BASSO - progetto di "Implementazione sistema di videosorveglianza su piattaforma IP zona Stazione" COFINANZIATO DALLA R.T per € 38.000,00
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	40	SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA - AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1157/2017	APPROVAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA CELLA DI SICUREZZA PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI URBANI - VI PORTA PISA. OPERE EDILI E CORRELATIVE.	14.700,00	CINI Riccardo	prenotazione impegno

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	40	SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA - AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1395/2017	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA LOCALITA' PUTIGNANO	141.833,28	MEINI	affidamento con procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, condotta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START da tenersi con il criterio del prezzo più basso - gara avviata e in corso di espletamento
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	40	SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA - AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1420/2017	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA LOCALITA' PORTA A MARE	57.154,83	MEINI	affidamento diretto, prevedendo comunque l'invito affidamento diretto, prevedendo comunque la consultazione di almeno due operatori economici, ove esistenti operando sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana, criterio prezzo più basso
Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	40				totale spesa prenotata/impegnata su int 40		271.638,11		
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42	SCUOLE MATERNE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO		350.000,00					
						G.B.A. COSTRUZIONI s.r.l.		758/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTI CON REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E POSIZIONAMENTO DI PELLICOLE PROTETTIVE SUI VETRI.	45.617,22	GARZELLA	affidamento con procedura negoziata, utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T per la ricerca del contraente tramite "procedura concorrenziale" a tre operatori economici iscritti nella categoria dei lavori OG1 - lavori consegnati il 31/07/2017, finiti e collaudati il 14/09/2017
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42				349/2017	SISTEMAZIONI ESTERNE GIARDINI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA	22.837,12	GARZELLA	PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO ALLA DITTA COSTRUIRE SRL VIA SAN GIUSEPPE 76 - 55015 MONTECARLO (LU). P.I. 01904540463 - LAVORI AI NIDI: S BIAGIO, MARINA DI PISA, E I PASSI. SCUOLE D'INFANZIA: DE ANDRE', GIANFALDONI, MONTESSORI CEP, S. ROSSORE, MANZI.
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42		LATTANZI GROUP S.R.L.		1415/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUI DISPOSITIVI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE MATERNE	3.086,69	GARZELLA	richiesta tramite piattaforma S.T.A.R.T un'offerta economica mediante prezzo più basso a n.3 ditte del settore
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42		DITTA COSTRUZIONI EDILI ALESSI S.A.S.		323/2017	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SICUREZZA RECINZIONI SU RESEDE SCUOLA INFANZIA PARMEGGIANI	20.045,12	GARZELLA	PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO, consegna lavori del 29/06/2017, 70 gg tempo contrattuale, fine lavori del 7/08/2017
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42		RIEL SAT s.r.l.,		1115/2017	LAVORI IMPIANTISTICI INERENTI LE VIE DI ESODO E GLI SPAZI COMUNI NELLE SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO, FINALIZZATI A PRESERVARE L' INCOLUMITA' DELL' UTENZA	13.835,64	GARZELLA	richiesta un'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi tramite piattaforma informatica S.T.A.R.T. ai seguenti n.3 operatori economici iscritti nella categoria dei lavori OS30
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42		IMPRESA NAPOLEONE CHINI S.R.L		1270/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MURI DI RECINZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA M. CALANDRINI E M. BETTI E DELL'ASILO NIDO L. ROSATI.	24.443,43	GARZELLA	utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T come sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento su cui può essere operata la ricerca del contraente tramite "procedura concorrenziale" richiedendo offerta a più di un operatore economico iscritti nella categoria dei lavori OS30, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42		DITTA TADDEI MASSIMO		1349/2017	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO LE SCUOLE MATERNE AGAZZI, GIANFALDONI E SCUOLA ELEMENTARE ZERBOGLIO	31.550,30	GARZELLA	utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T come sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento su cui può essere operata la ricerca del contraente tramite "procedura concorrenziale" richiedendo offerta a più di un operatore economico iscritti nella categoria dei lavori OG1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MATERNE	42				totale spesa prenotata/impegnata su int 42		161.415,52		
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO		1.150.000,00					
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI		SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO			986/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA ZERBOGLIO PER MIGLIORAMENTI FUNZIONALI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	345.714,02	GARZELLA	Avviata delle procedure di gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara -

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO è STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	DITTA FRANCESCONI SRL		760/2017	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE SERVIZI IGIENICI ALLA SCUOLA PRIMARIA N. PISANO	42.169,06	GARZELLA	Utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T e ricerca del contraente tramite " procedura concorrenziale" con almeno due operatori economici iscritti nella categoria dei lavori OG2
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	Ditta EDILSONIA di Ferraro Antonio s.n.c		730/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI CON RIPRISTINO AGGETTI DI GRONDA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE ALLA SCUOLA PRIMARIA GENOVESI	42.314,03	GARZELLA	Utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T ricerca del contraente tramite " procedura concorrenziale" a tre operatori economici iscritti nella categoria dei lavori OG1
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	DITTA DITTA PGL IMPIANTI S.R.L.		0,03	RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE VIVIANI, QUASIMODO, FILZI -	19.274,33	GARZELLA	affidamento PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO .Consegna lavori del 08/07/2017, 40 gg tmpo cntrattuale, lavori finiti il 26/04/2017, collaudati il 22/05/2017
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	DITTA COSTRUZIONI EDILI ALESSI S.A.S.		0,16	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SICUREZZA RECINZIONI SU RESEDE SCUOLA DON MILANI	18.052,35	GARZELLA	PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATOAL PREZZO PIU' BASSO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI ALESSI S.A.S. DI ALESSI CARMELO VIALE DEL FALCIONE, 32 ASCIANO S.GIULIANO TERME (PI). P.IVA 01177440508
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.		0,28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E POSA IN OPERA NUOVI CONDIZIONATORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE	27.395,08	GARZELLA	PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. CON SEDE OPERATIVA IN VIA GIACOMO MATTEOTTI, 129 A SESTO FIORENTINO (FI) - P.IVA 01698911003.
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	LATTANZI GROUP S.R.L.		1415/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUI DISPOSITIVI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	10.958,59	GARZELLA	richiesta tramite piattaforma S.T.A.R.T un'offerta economica mediante prezzo più basso a n.3 ditte del settore
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO			0,25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ZERBOGLIO PER MESSA IN SICUREZZA	345.714,02	GARZELLA	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA TRA ALMENO 15 IMPRESE , OVE ESISTENTI, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	RIEL SAT. S.R.L		1115/2017	LAVORI IMPIANTISTICI INERENTI LE VIE DI ESODO E GLI SPAZI COMUNI NELLE SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO, FINALIZZATI A PRESERVARE L' INCOLUMITA' DELL' UTENZA	17.588,20	GARZELLA	richiesta un'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi tramite piattaforma informatica S.T.A.R.T. ai seguenti n.3 operatori economici iscritti nella categoria dei lavori OS30
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	IMPRESA GAMBINI COSTRUZIONI sas		0,30	SOMMA URGENZA LAVORI DEMOLIZIONE MURA DI CINTA PERICOLANTE SCUOLA PRIMARIA RIMONDO	18.354,27	GARZELLA	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GAMBINI COSTRUZIONI sas di Gambini Laura e Alessandro e C. Con sede in Via Alamanni, 27 S.Giuliano Terme (PI) – P.Iva 01577890500
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	ditta TADDEI MASSIMO		1349/2017	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO LE SCUOLE MATERNE AGAZZI, GIANFALDONI E SCUOLA ELEMENTARE ZERBOGLIO	3.414,12	GARZELLA	utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T come sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento su cui può essere operata la ricerca del contraente tramite " procedura concorrenziale" richiedendo offerta a più di un operatore economico iscritti nella categoria dei lavori OG1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	47	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO			1500/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA F. RIMONDO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI RIPRISTINI FUNZIONALI E OPERE ESTERNE	361.129,88	GARZELLA	gara avviata , scadenza 5 febbraio 2018 : procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al prezzo più basso
studio	2	istruzione	SCUOLE ELEMENTARI	47					totale spesa prenotata/impegnata su int 47	1.252.077,95		

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	204	SCUOLA ELEMENTARE DAMIANO CHIESA- MANUT.STRAORD. E REALIZZAZIONE ASCENSORE		500.000,00	980/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA D. CHIESA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI E REALIZZAZIONE DI NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	492.179,14	GARZELLA	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, gara avviata, scadenza presentazione offerte 8/01/2018
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO		550.000,00					
								500/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO GAMERRA SUCCURSALE PER RIPRISTINI FUNZIONALI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI	343.281,78	GARZELLA	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, gara avviata
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	DITTA SILCA BARSOTTI SRL		220/2017	RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO SCUOLA MEDIA "V. GALILEI"	36.981,54	GARZELLA	PREVIA INDAGINE DI MERCATO PREZZO PIÙ BASSO - consegna lavori del 18/04/2017, 70 gg tempo contrattuale, lavori finiti il 26/06/2017
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	LATTANZI GROUP S.R.L.		1415/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUI DISPOSITIVI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE MEDIE	9.993,11	GARZELLA	richiesta tramite piattaforma S.T.A.R.T un'offerta economica mediante prezzo più basso a n.3 ditte del settore
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	DITTA EMER SRL DI ALESSIO MARCHI E DI RICCARDO MARCHI		678/2017	RINFORZO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO- AFFIDAMENTO	24.211,14	GARZELLA	affidamento PREVIA INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÙ BASSO, lavori consegnati il 3/08/2017, 45 gg tempo contrattuale, finiti e collaudati il 14/09/2017
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	ditta CEPOL TENDE		565/2017	Fornitura e posa in opera di tende presso la scuola media "Fibonacci" e presso alcuni uffici mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)	14.850,00	GARZELLA	esperita un'esplorativa commerciale sulle possibilità di fornitura presenti sul MePA in esito alla quale, tenendo conto dei parametri di qualità e prezzo
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	Società di ingegneria STRINGA s.r.l.		1262/2017	Realizzazione di piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche con connesse opere edili di adeguamento presso la scuola secondaria di 1° grado "R.FUCINI" di proprietà comunale .	91.768,23	GARZELLA	procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SCUOLE MEDIE	48				totale spesa prenotata/impegnata su int 48		1.013.264,94		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	53	EDIFICI MONUMENTALI - STAZIONE RADIOTELEGRAFICA G. MARCONI - RESTAURO E RECUPERO	Ditta Euroambiente srl,	100.000,00	1495/2017	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE RADIOTELEGRAFICA MARCONI E BONIFICA DELLE AREE LIMITROFE	47.126,01	GUERRAZZI	affidamento diretto perchè la Ditta Euroambiente srl, con sede in Pistoia, Loc. Chiazzano, Via Pratese, 527, aggiudicataria del Global Service del verde del Comune di Pisa, applica al Comune lo stesso ribasso offerto per la gara del suddetto Global service e pertanto le tariffe scontate del 42% sono estremamente vantaggiose per il Comune, contratto del 17/11/2017, 45 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	54	EDIFICI MONUMENTALI - CAPPELLA S.AGATA - RESTAURO		200.000,00				GUERRAZZI	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	55	EDIFICI MONUMENTALI - ACQUEDOTTO MEDICEO - RESTAURO		200.000,00				GUERRAZZI	
						G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO S.C.A		1048/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO MEDICEO NEL TRATTO TRA VIA PUCCINI E VIA BELLINI NEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME.	42.596,01	GUERRAZZI	AFFIDAMENTO DIRETTO - lavori di salvaguardia pubblica incolumità e patrimonio pubblico, per la verifica e ripristino dei danni, contratto del 09/11/2017

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	55		G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO S.C.A		463/2017	SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI CAUSATI VEGETAZIONE INFESTANTE ACQUEDOTTO MEDICEO VIA POSSENTI ANGOLO VIA DEI CONDOTTI IN ASCIANO	62.747,07	GUERRAZZI	AFFIDAMENTO DIRETTO al Consorzio G.C.T. Grandi Costruzioni Tirreno s.c.a.r.l. con sede in San Giuliano Terme, Via Carducci,39, P.I 02238010504 - lavori di salvaguardia pubblica incolumità e patrimonio pubblico, per la verifica e ripristino dei danni causati da vegetazione infestante, con consolidamento ed eliminazione del pericolo di distacco di materiali dalla struttura muraria dell'Acquedotto Mediceo di proprietà comunale, posto in Via Possenti, angolo Via dei Condotti in loc. Asciano - San Giuliano Terme-
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	55		EUROAMBIENTE SRL		468/2017	SOMMA URGENZA RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI SOTTO GLI ARCHI DELL'ACQUEDOTTO MEDICEO	7.407,31	GUERRAZZI	AFFIDAMENTO DIRETTO rimozione alberi pericolanti presenti, per mettere in sicurezza il tratto, contratto del 09/05/2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	55		IMPRESA LAVORI PANICHI & CORI SRL		1242/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - ACQUEDOTTO MEDICEO VIA DEI CONDOTTI (ARCHI N.°880 E 871-870-869-868-867), LOC. SAN GIULIANO TERME	48.560,71	ALABISO	Affidamento diretto, contratto del 04/12/2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	55					totale spesa preno tata/impegnata su int 55	161.311,10		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	179	MONUMENTI E STATUE CITTADINE - RESTAURO		50.000,00				GUERRAZZI	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	179				431/2017	RESTAURO MONUMENTO A GARIBALDI IN PIAZZA ORATOIO - SOSTITUZIONE LAPIDE COMMEMORATIVA FALCONE E BORSELLINO	42.846,24	ALABISO	PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO ALLA DITTA Athanor Restauri di Alessandra De Blasio, con sede in Via dei Molini, 12-56017 S.Giuliano Terme _PI- Partita IVA 02183080502
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	179					totale spesa preno tata/impegnata su int 179	42.846,24		
		Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	219	EDIFICI MONUMENTALI PROGETTO MURA RESTAURO E RECUPERO SISTEMA FORTIFICATO AREE LIMITROFE	TONI LUIGI SRL SCAVI E DEMOLIZIONI	334.000,00	981/2017	AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA, ASSISTENZA AL CANTIERE E RIPRISTINO DELL'AREE LIMITROFE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO IN ADIACENZA ALLE MURA URBANE, IN PROSSIMITA' DEL BASTIONE DEL PARLASCIO	19.954,88	GUERRAZZI	affidamento diretto , contratto del 05/10/2017, 30 gg tempo contrattuale
		Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	218	EDIFICI MONUMENTALI PROGETTO MURA RESTAURO E RECUPERO SISTEMA FORTIFICATO EST-OVEST		532.000,00	862/2017	"PROGETTO MURA: - RESTAURO E RECUPERO TRATTI EST ED OVEST	532.000,00	PASQUALETTI	procedura negoziata senza la preventiva pubblicazione del bando , contratto del 19/12/2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	56	EDIFICI MONUMENTALI PROGETTO MURA RESTAURO E RECUPERO SISTEMA FORTIFICATO		750.000,00					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	56		SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL		314/2017	PROGETTO MURA - PAVIMENTAZIONE PERCORSI PEDONALI PARCO URBANO SAN SILVESTRO	31.327,08	GUERRAZZI	affidamento PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO -contratto del 12/04/2017, 30 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	56		SALDOTECHNICA di BETTI STEFANO E C. SAS		1319/2017	PROGETTO MURA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMMINAMENTO IN QUOTA DEL PERCORSO MURA - SISTEMA FORTIFICATO	19.159,36	GUERRAZZI	affidamento diretto effettuato nel rispetto della legge e del principio di rotazione degli inviti ed affidamenti, contratto del 13/12/2017, 21 gg tempo copntrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	INVESTIMENTI IN IMMOBILI DI RICONOSCIUTO INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	56					totale spesa preno tata/impegnata su int 56	50.486,44		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	59	POLO CULTURALE S.MICHELE DEGLI SCALZI - COMPLETAMENTO PARCO URBANO		150.000,00				LEMMI	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60	POLO CULTURALE S.MICHELE DEGLI SCALZI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E AREE ESTERNE		200.000,00					

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		F.LLI COLLOCA S.N.C. DI A. E G. COLLOCA		351/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA LOCALI USO BAR PRESSO POLO S.MICHELE DEGLI SCALZI	22.025,93	GUERRAZZI	Affidamento PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO aggiudicato il 28/03/2017, contratto del 12/04/2017,30 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		FRANCESCONI S.R.L. DI FRANCESCONI A.		759/2017	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTI CHIOSTRO MONUMENTALE DI SAN MICHELE DEGLI SCALZI	48.776,95	GUERRAZZI	affidamento diretto- aggiudicato il 11/07/2017, contratto del 02/08/2017, 45 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		BONI & SCARPELLINI S.N.C.		721/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI	26.352,00	GUERRAZZI	affidamento diretto aggiudicato il 29/06/2017, contratto del 02/08/2017, 30 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		FERA MASSIMO TONY		761/2017	POLO CULTURALE SAN MICHELE DEGLI SCALZI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE FINITURE	36.116,21	GUERRAZZI	affidamento diretto-aggiudicato il 11/07/2017, contratto del 02/08/2017, 30 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		PGL IMPIANTI SRL		998/2017	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CABINA ELETTRICA DI MT E SOSTITUZIONE RIPARATIVA DI COMPONENTI/APPARECCHI ELETTRICI IN USO ALLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI	11.159,74	GARZELLA	affidamento diretto sulla piattaforma START , consegna lavori del 05/09/2017, 10 gg tempo contrattuale, llavori finiti il 29/09/2017, collaudati il 16/10/2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		EUROSERRAMENTI DI ORSINI R.		420/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI POLO CULTURALE S.MICHELE DEGLI SCALZI	30.285,11	GUERRAZZI	affidamento PREVIA INDAGINE DI MERCATO - AFFIDATO AL PREZZO PIU' BASSO , contratto del 15/05/5017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60		N.M. SRL		D18-701/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBITI E STRUTTURE ESTERNE POLO CULTURALE SAN MICHELE DEGLI SCALZI	48.692,54	GUERRAZZI	AFFIDAMENTO DIRETTO, contratto del 22/06/2017, 30 gg tempo contrattuale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI BIBLIOTECHE	60				totale spesa preno tata/impegnata su int 60		223.408,48		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI	62	EDIFICI MONUMENTALI - TEATRO VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI E FACCIATE		400.000,00					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI	62				326/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE TEATRO VERDI	37.972,88	ALABISO	Richiesta di due preventivi,lavori finiti il 08/09/2017, collaudati il 29/09/2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI	62		RESTAURI ART LEGNO DISALVADOGI SIRIO		734/2017	OPERE DI RESTAURO DEGLI INFISSI DEL TEATRO VERDI A PISA	48.617,00	ALABISO	Richiesta di due preventivi
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI	62		DITTA I.ELECTRIC S.R.L. UNIPERSONALE		326/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEL TEATRO VERDI	37.972,88	MARTINI M.	Richiesta di due preventivi
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI	62		Ditta SAFETY PROJECT S.R.L.		432/2017	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA DEL TEATRO VERDI DI PISA ALLE NUOVE NORME DI SICUREZZA - INTERVENTO D'INSTALLAZIONE DELLE LINEE VITA DI SICUREZZA ANTICADUTA	35.770,40	ALABISO	Rchiesa di due preventivi-consegna lavori del 14/07/2017, finiti il 08/08/2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI	62		ditta M.e.t. srl		1110/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' E PATRIMONIO PUBBLICO - TEATRO VERDI - LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI AL TEATRO DAGLI ULTIMI EVENTI METEOROLOGICI. CONSOLIDAMENTO ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI DISTACCAMENTO DI MATERIALI DALLA STRUTTURA MURARIA	17.254,98	ALABISO	affidamento diretto per somma urgenza, contratto del 02/11/2017
									totale spesa preno tata/impegnata su int 62		139.615,26	

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI NON E.R.P.	102		GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL		0,05	LAVORI URGENTI RIPRISTINO ASCENSORE PRESSO CENTRO POLIVALENTE SAN ZENO - SUBENTRO E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI	1.207,80	GARZELLA	AFFIDAMENTO DIRETTO - variazione dell'istestario di contratto precedente (Deter. Dirigenziale DD-15A n. 1147 del 02.11.2016 per fusione societaria e subentro del soggetto incorporante (incorporazione della ditta CEAM TIRRENICA SERVIZI S.R.L. di Migliarino Pisano (PI) nella Soc. GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. con sede in Calenzano (FI) - - affidamento ulteriori lavori per € 1.207,80
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PALAZZETTO DELLO SPORT	66	PALAZZETTO DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI		100.000,00					
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PALAZZETTO DELLO SPORT	66	PALAZZETTO DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI	TEKNIKA S.r.l.		1374/2017	RIVALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RICAMBIO ARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INT.192/2016	15.830,87	CIAMPA	l'importo della variante non supera il quinto dell'importo complessivo dell'appalto la D.L. può ordinare all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei lavori mediante un atto d'obbligo che disciplini i rapporti economici e temporali dei lavori di che trattasi- contratto del 06/12/2017, fine lavori prevista 12/04/2018
	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PALAZZETTO DELLO SPORT	66					totale spesa preno tata/impegnata su int 66	15.830,87		
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PISCINA COMUNALE	67	PISCINA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA GRANDE E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI		100.000,00					
	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PISCINA COMUNALE	67		PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL			LAVORI DI RIFACIMENTO INTERNO DELLA VASCA PICCOLA DELLA PISCINA COMUNALE	42.328,56	CIAMPA F.	affidamento diretto con indagine esplorativa sulla piattaforma START , lavori consegnati il 30/08/2017, finiti e collaudati il 28/09/2017
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PISCINA COMUNALE	67		EDIL 2001 DI RAPATTONI RICCARDO			LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA VASCA PICCOLA DELLA PISCINA COMUNALE	42.205,06	CIAMPA F.	affidamento diretto con indagine esplorativa sulla piattaforma START , lavori consegnati il 30/08/2017, finiti e collaudati il 28/09/2017
	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PISCINA COMUNALE						totale spesa preno tata/impegnata su int 67	84.533,62		
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI STADIO ARENA GARIBALDI	68	ARENA GARIBALDI - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI NORMATIVI	DITTA GUERRUCCI FABIANO E RICCARDO S.N.C	150.000,00		ARENA GARIBALDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ED IN ACCIAIO DELLE TRIBUNE - DETERMINA A CONTRARRE	48.629,20	CIAMPA F.	affidamento diretto con indagine esplorativa sulla piattaforma START
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI STADIO ARENA GARIBALDI	68		DITTA ARTIGIANI RIUNITI S.N.C. DI SMRIGLIOSANDRO & C.			ARENA GARIBALDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DI RINFORZO DELLA TRIBUNA COPERTA	48.312,00	CIAMPA F.	affidamento diretto con indagine esplorativa sulla piattaforma START
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI STADIO ARENA GARIBALDI	68		CO.GE.SER.COSTRUZIONI GENERALI SERRAMENTI SRL			ARENA GARIBALDI REALIZZAZIONE SPAZIO ED ACCESSIBILITA' PER I POSTI RISERVATI AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI IN TRIBUNA COPERTA	41.392,20	CIAMPA F.	affidamento diretto con indagine esplorativa sulla piattaforma START
	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI STADIO ARENA GARIBALDI	68					totale spesa preno tata/impegnata su int 68	138.333,40		
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69	IMPIANTI SPORTIVI MINORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI		488.000,00					

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69		CAR. MET. FALCHI S.R.L.		D11-57/2017	LAVORI ALLA PALESTRA USO GIOCO DEL PONTE DI VIA S.JACOPO - PERIZIA SUPPLETIVA	8.540,00	AIELLO	AFFIDAMENTO DIRETTO - PERIZIA SUPPLETIVA E MIGLIORATIVA PER I LAVORI ALLA PALESTRA DEL GIOCO DEL PONTE IN VIA SAN JACOPO ASSEGNATA ALLA MAGISTRATURA DEI SATIRI GIÀ AFFIDATI NEL 2016 , PREVIA PROCEDURA INFORMALE TRA 5 OPERATORI ECONOMICI, ALLA CAR. MET. FALCHI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69		Ditta Pierini Impianti srl		123/2017	Approvazione e validazione Variante con perizia suppletiva per i lavori di fornitura e messa in opera di nuove apparecchiature elettriche alla palazzina del Gioco del Ponte in via San Jacopo assegnata alla Magistratura dei Satiri	2.520,00	AIELLO	AFFIDAMENTO DIRETTO - PERIZIA SUPPLETIVA E MIGLIORATIVA PER I LAVORI ALLA PALESTRA DEL GIOCO DEL PONTE IN VIA SAN JACOPO ASSEGNATA ALLA MAGISTRATURA DEI SATIRI
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69				D11-62/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRE USO GIOCO DEL PONTE IN PIAZZALE DELLO SPORT	34.766,34	AIELLO	SOLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL COSTO DEL PROGETTO ESECUTIVO IN SEGUITO ALLA SUA APPROVAZIONE
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69				1422/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PISA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE	46.000,00	GARZELLA	Affidamento del servizio mediante procedura negoziata avvalendosi dell'utilizzo dello strumento telematico della Regione Toscana S.T.A.R.T previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art.36 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto la procedura permette, rispetto all'affidamento diretto, l'individuazione dell'offerta migliore a parità di condizioni
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69		ditta GASPERINI IMPIANTI		1215/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI VARI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PISA	35.375,91	GARZELLA	indagini informali di mercato per l'individuazione di più offerte come parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti tramite l'utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T regionale "procedura concorrenziale" a tre operatori economici, aggiudicato il 17/11/2017
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69		ing. CIONI DI PISA		991/2016	NCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA GIOCO DEL PONTE (INTEGRAZIONE 4% IVA	579,26	AIELLO	NP
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69		COLOMBANI COSTRUZIONI S.R.L.		1005/2017	REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE E PIANO COPERTURA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ORATOIO	42.034,79	CIAMPA	indagini informali di mercato per l'individuazione di più offerte come parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti tramite l'utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T come sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento su cui può essere operata la ricerca del contraente tramite "procedura concorrenziale" a tre operatori economici
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	69					totale spesa preno tata/impegnata su int 69	169.816,30		
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	70	IMPIANTI SPORTIVI MINORI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTI		30.000,00				CIAMPA	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	71	SPORT-RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA AL CAMPO SCUOLA COMUNALE		680.000,00				CIAMPA	

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
		Sport e tempo libero	INVESTIMENTI IN IMMOBILI POLITICHE GIOVANILI	178	PROGETTO I PASSI SOCIAL		1.631.088,00		lotto 1 , per € 358.088,02 affidato ad APES, lotto 2, Sala multifunzionale € 942.497,80 , avviato dal comune		ALABISO	progetti esecutivi approvati con determinazione DD18 1226 del 21/11/2017 - Intervento composto da 3 lotti: il 1° lotto funzionale "recupero della pensilina per mercato e manifestazioni e realizzazione rete monitoraggio ambientale" € 358.088,02 è stato contestualmente affidato ad APES; per il 2° lotto funzionale "intervento per la realizzazione di una sala multifunzionale " € 942.497,80 è stata avviata la gara dal comune - Procedura negoziata senza previa pubblicazione, scadenza offerte il 20/12/2018 ; per il 3° lotto funzionale "adeguamento manutenzione del Centro Sociale "I Passi nel futuro", € 330.502,18 è stata avviata la gara , scadenza offerte 17/01/2017: tutte le procedure di affidamento sono in corso. Gli impegni di spesa NON insistono sull'annualità 2017 del bilancio ma le prenotazioni sono state assunte sulle annualità successive, 2018-2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	80	APES - VIA DI NUDO 58/60 - MANUTENZIONE STRAORD.	APES	130.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	81	APES - FABBRICATI VARI ADEGUAMENTO IMPIANTI AUTOCLAVE	APES	93.237,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	82	APES-MANUTENZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI	APES	352.640,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	83	APES - N.30 ALLOGGI ERP SANT'ERMETE, VIA EMILIA	APES	148.480,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	84	APES - N.30 ALLOGGI ERP SANT'ERMETE, VIA EMILIA - OPERE URB. PRIMARIA E SECONDARIA	APES	429.733,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	85	APES - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ALLOGGI VARI	APES	82.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	86	APES - VIA MERLO 34/38 - MANUTENZIONE STRAORD. GENERALE TETTI	APES	100.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	87	APES - VIA DI GAGNO 23 - MAUTENZIONE STRAORD. GARAGE E IMPIANTI	APES	150.000,00		Intervento previsti su errata comunicazione di APES: l'Ufficio ha verificato che non si tratta di nuovi investimenti sull'annualità 2017 ma di operazioni già avviate nel corso del 2016 finanziati a residuo - la riconfusione all'annualità 2017 non è pertanto congruente con le previsioni del bilancio comunale e il loro inserimento nell'elenco annuale non è pertinente			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	88	APES - VIA NORVEGIA16 - MANUTENZIONE STRAORD. BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT	APES	45.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	89	APES - VIA NORVEGIA18 - MANUTENZIONE STRAORD. FABBRICATO	APES	80.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	90	APES - INTEGRAZIONE COSTRUZIONE EDIFICIO 30+9 ALLOGGI VIA EMILIA	APES	1.012.969,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	91	APES - VIA TOSCANA 1-3-5-7 PROSECUZIONE INTERVENTO	APES	370.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	92	APES - VIA PIERIN DEL VAGA 19/29 - MANUTENZIONE STRAORD. ELIMINAZIONE CONDENSE	APES	45.000,00					

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	93	APES - VIA LUIGI RUSSO 13/15 - PROSECUZIONE INTERVENTO	APES	140.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	94	APES - VIA TOSCANA 4 - PROSECUZIONE INTERVENTO	APES	155.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.	213	APES - ALLOGGI COMUNALI - MANUT. STRAORD.	APES	100.000,00	1020/2017	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100.000,00	FEDERICI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale APES scpa stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI NON E.R.P.	102	EDIFICI COMUNALI ALLOGGI NON ERP - INTERVENTI URGENTI OPERE EDILI E CORRELATIVE ED IMPIANTI		50.000,00					
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI NON E.R.P.	102		VENTURI FULVIO EDILIZIA S.R.L.		1516/2017	PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI - ALLOGGI NON ERP	45.649,62	CIAMPA	invitati a presentare offerta n. 3 operatori economici rilevati dall'elenco delle imprese della categoria OG1, disponibili sul Sistema del Mercato Telematico START della Regione Toscana
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI NON E.R.P.	102		F.LLI COLLOCA S.N.C. D.I.A. E G. COLLOCA			SOMMA URGENZA SALVAGUARDIA PERICOLO MESSA IN SICUREZZA UNITA' IMMOBILIARE URBANA ALLOGGI NON ERP VIA L. BIANCHI	3.196,40	CINI	AFFIDAMENTO DIRETTO
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI NON E.R.P.	102					totale spesa prenotata/impegnata su int 102	48.846,02		
	1	Difesa del suolo	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA	209	BONIFICA AREE PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AL FIUME MORTO	DUERRE Costruzioni s.r.l.,	50.000,00	1436/2017	Quartiere I PASSI: Intervento di bonifica e ripristino aree di proprietà comunale limitrofe al fiume Morto	48.029,54	GUERRAZZI	AFFIDAMENTO DIRETTO, contratto del 29/12/2017, 30 gg tempo contrattuale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	106	VERDE E ARREDO URBANO - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORD. DEL PATRIMONIO VERDE	ditta Euroambiente S.p.A.,	650.000,00	875/2017	INTERVENTI FITOSANITARI DELLE ALBERATURE URTANE E DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI PISA E DEL LITORALE	599.641,75	SENATORE	Visto il contratto stipulato con la ditta Euroambiente S.p.A. per la manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano della città di Pisa per gli anni 2015-2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107	VERDE E ARREDO URBANO - MANUTENZIONE STRAORD. - POTENZIAMENTO PARCO GIOCHI ATTUALI		300.000,00	1300/2017	REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE FITNESS ED IMPLEMENTAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO SU AREE A VERDE PUBBLICO DEI C.T.P. 4 E C.T.P. 5"	195.025,78	LEMMI	Procedura negoziata tra almeno 15 concorrenti mediante il portale START del Mercato Elettronico; gara avviata in corso di espletamento
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107		HOLZHOF Srl		887/2017	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA A VERDE ATTREZZATO POSTA IN PISA, IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA TRA IL VIALE DELLE PIAGGE E VIA S. BIAGIO	38.850,90	SENATORE	affidamento diretto, lavori consegnati il 7/09/2017, 10 gg tempo contrattuale, lavori finiti il 15/09/2017, collaudati il 19/09/2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107		VASART URBAN DESIGN S.R.L.		324/2017	PROGETTO DI ARREDO URBANO PER PIAZZA BELVEDERE A TIRRENIA.	12.932,00	LEMMI	PREVIA INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO AL PREZZO PIU' BASO ALLA DITTA VASART URBAN DESIGN S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. VITTORIO, 47/A QUATTRO CASTELLA (RE) P.I. 02589880356. CIG. Z3F1DF414F - CUP J54E16000520004
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107		DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.		559/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IN IMMOBILI COMUNALI TRA CUI L'EDIFICIO DEL BASTIONE SANGALLO PRESSO IL GIARDINO SCOTTO	10.033,08	LEMMI	indagini informali di mercato per l'individuazione di più offerte come parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107		Euroambiente S.p.A.		1440/2017	REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SGAMBATURA CANI ED IMPLEMENTAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO SU AREA A VERDE PUBBLICO DEL CTP 5 VIA BETTI LARGO CONCETTO MARCHESI E CTP 3 VIA PALAZZI LOC. LE RENE	48.798,72	SENATORE	Affidamento diretto alla ditta già affidataria del contratto di Global service. per la manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano della città di Pisa per gli anni 2015-2017, di cui al Rep. 55738 del 29-12-2014
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107		PROF. ALESSANDRO CAETANI		D18-352/2017	RICOLLOCAZIONE OPERA BRONZEA AREA PARCO URBANO ANTISTANTE CIMITERO RIGLIONE	5.540,25	ALABISO	AFFIDAMENTO DIRETTO - lavori consegnati il 28/07/2017, finiti e collaudati il 4/08/2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	107					totale spesa prenotata/impegnata su int 107	77.304,05		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	108	VERDE E ARREDO URBANO - PARCO URBANO DI CISANELLO A PISA - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E BONIFICA DI ARRE NEL PARCO		200.000,00	1240/2017	Riqualificazione ambientale del parco urbano di Cisanello"	199.994,91	SENATORE	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, su piattaforma START con invito ad almeno 10 operatori economici, criteri del prezzo più basso - gara avviata, in corso di espletamento
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	216	REALIZZAZIONE FONTANELLE PUBBLICHE		100.000,00				MEINI	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	217	INTERVENTI SU VERDE E ARREDO URBANO DA BILANCIO PARTECIPATO	LATTANZI S.r.l.	250.000,00	1076/2017	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RESEDE DEL BASTIONE SANGALLO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA	43.036,53	LEMMI	variante in corso d'opera, AFFIDAMENTO DIRETTO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	220	REALIZZAZIONE PARCO ACCESSIBILE S.ZENO		231.449,00				SENATORE	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	205	RIQUALIFICAZIONE LARGO PETRARCA		200.000,00				SENATORE	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE	109	FOGNATURA BIANCA - MANUTENZIONE STRAORD.	Impresa GIULIANI PIERO SRL	250.000,00	1360/2017	INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE	40.844,11	MEINI A.	per l'affidamento lavori, sono stati consultati tre operatori economici scelti con criterio casuale tra le imprese in possesso di attestazione SOA in categoria OG6, così come risultante dal casellario delle imprese disponibile on line sul sito dell'ANAC, aggiudicazione del 05/12/2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	INVESTIMENTI IN IMMOBILI FOGNATURA NERA	111	FOGNATURA NERA CITTADINA - ESTENSIONE TRATTI		200.000,00				MEINI	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREE NATURALI E BOSCHIVE	112	BOSCO COMUNALE - MANUTENZIONE		50.000,00				SENATORE	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	115	NAVICELLI - DARSENA PISANA - MANUTENZIONE SCIVOLO IN DARSENA PER ALAGGIO IMBARCAZIONI	NAVICELLI	150.000,00				CARIDI	

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	116	NAVICELLI - FABBRICATO DI TOMBOLO - MANUTENZIONE STRAORD.	NAVICELLI	250.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	117	NAVICELLI - PALAZZINA SEDE NAVICELLI SPA	NAVICELLI	180.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	118	NAVICELLI - VIA ALZAI: TRATTO VIA DI VIACCIA - TOMBOLO	NAVICELLI	200.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	119	NAVICELLI - VIA ALZAI: TRATTO VIA TOMBOLO - ROTONDINO	NAVICELLI	200.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	120	NAVICELLI - VASCA 7 - MANUTENZIONE STRAORD.	NAVICELLI	1.800.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI AREA DEI NAVICELLI	121	NAVICELLI - VASCA 1 E 2 - SMANTELLAMENTO	NAVICELLI	500.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI	122	NAVICELLI - DRAGAGGIO CANALE	NAVICELLI	1.500.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI	123	NAVICELLI - PONTI MOBILI DI TOMBOLO E CALAMBRONE	NAVICELLI	150.000,00				CARIDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI	124	CANALE DEI NAVICELLI-CONSOLIDAMENTO SPONDE LOTTO 8 -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO		1.375.000,00	1384/2017	CONSOLIDAMENTO STATICO SPONDE CANALE DEI NAVICELLI - LOTTO 8 E LOTTO 9	1.375.000,00	CARIDI	unico quadro economico INDIZIONE DI GARA UNICA PER I 2 INTERVENTI :scelta dei contraente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta , da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa VALORE STIMATO A BASE D'ASTA COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA 1.931.30.,48, VLOR TOTALE DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO (SOMMA DEI 2) 2.475.000,00 - bando pubblicato il 27/12/2017
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI	203	CANALE DEI NAVICELLI-CONSOLIDAMENTO SPONDE LOTTO 9 -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO		1.100.000,00	1384/2017	CONSOLIDAMENTO STATICO SPONDE CANALE DEI NAVICELLI - LOTTO 8 E LOTTO 9	1.100.000,00	MEINI A.	
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI	125	NAVICELLI - SISTEMA MONITORAGGIO CANALE	NAVICELLI	300.000,00				CARIDI	

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI	126	CANALE DEI NAVICELLI-CONSOLIDAMENTO SPONDE LOTTO 5 -RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO		626.012,00				MAGGIO	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	129	PIANI VIABILI - ADEGUAMENTO NORMATIVO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Manetti Franco srl,	160.000,00	669/2017	P.E.B.A - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- LUNGARNO GAMBACORTI E LUNGARNO PACINOTTI - AFFIDAMENTO LAVORI 1° LOTTO FUNZIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSO AL CENTRO ESPOSITIVO CHIESA DELLA SPINA IN LUNGARNO GAMBACORTI	159.905,00	GUERRAZZI	indagine esplorativa (gara informale) tra 3 operatori economici, contratto del 02/08/2017
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	130	PIANI VIABILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE		600.000,00				MEINI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	132	PONTI CITTADINI - MANUTENZIONE STRAORD.	AVR SPA	90.000,00	1461/2017	INTERVENTI URGENTI SU ALCUNI PONTI CITTADINI	54.902,68	MAGGIO	AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI - AGGIUDICAZIONE DEL 13/12/2017, 540 gg tempo contrattuale
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	133	PISAMO - CICLOPISTA ARNO TRATTO LITORALE	PISAMO	1.500.000,00				FIORINDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	134	PISAMO - CICLOPISTA ARNO TRATTO RIGLIONE	PISAMO	1.000.000,00				FIORINDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	137	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI		378.000,00				SENATORE	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	138	OS - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA - CENTRO SPORTIVO I PASSI - PALESTRA VOLLEY	OS	161.792,00	1494/2017	OPERE SCOMPUTO VIA BELLI - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' CENTRO SPORTIVO "I PASSI" PALESTRA VOLLEY	161.792,00	GUERRAZZI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	139	OS - COMPLESSO EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE CON PARCHEGGI, VIABILITA' VERDE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROSELLINI EX CONVENTO FRATI BIGI	SOGG. PRIVATO TITOLARE DELLA CONCESSIONE	422.975,00	1494/2017	OPERE SCOMPUTO VIA ROSELLINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI, VERDE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	422.975,00	GUERRAZZI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI NON E.R.P.	140	OS - COMPLESSO EDILIZIA RESIDENZIALE CON PARCHEGGI, VIABILITA' VERDE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PARADISA	SOGG. PRIVATO TITOLARE DELLA CONCESSIONE	945.558,00				GUERRAZZI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	141	OS - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCHERMA CON AREE ATTREZZATE E PARCHEGGIO PUBBLICO	SOGG. PRIVATO TITOLARE DELLA CONCESSIONE	44.568,00	1494/2017	OPERE SCOMPUTO VIA GALIANI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCHERMA CON AREE ATTREZZATE E PARCHEGGIO PUBBLICO	44.568,00	GUERRAZZI	

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	176	PIU I Passi: Progetto Mobilità - 1° lotto riqualificazione (Meini)		2.012.120,00	933/2017	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER "RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE I PASSI - I LOTTO"	2.012.120,00	MEINI A.	procedura aperta, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bando pubblicato il 10/10/2017, scadenza offerte 2/11/2017, procedura in corso
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	145	NODI VIABILITA' - ROTATORIA AURELIA		2.243.000,00	1130/2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA DI VIA GARGALONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2006	131.467,24	MAGGIO	procedura negoziata, da tenersi con il criterio del prezzo più basso, tenuto conto che la procedura di scelta del contraente avverrà sulla base del progetto esecutivo - alla gara, che sarà condotta in modalità telematica, saranno invitate a partecipare non meno di 10 imprese
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	145		Impresa Del Debbio S.p.A		855/2017	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA LA VIA DELLA FOSSA DUCARIA E LA VIA AURELIA. APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA	124.025,00	SENATORE	gara con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
										255.492,24		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	215	RIQUALIFICAZIONE PROSPETTICA PONTE SOLFERINO		380.000,00	1390/2017	RIQUALIFICAZIONE PROSPETTICA DEL PONTE SOLFERINO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI E RISANAMENTO PARZIALE DELLE SUPERFICI DI CALCESTRUZZO	375.000,00	MAGGIO	Determina a contrattare del 7/12/2017 - affidamento con procedura negoziata, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016; 3. invito a non meno di n. 30 imprese da attingere nell'Elenco di Operatori Economici approvato
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206	PISAMO-MANUT.STRAORD. STRADE	PISAMO	2.832.000,00	976/2017	Riqualificazione Ponte di Mezzo e Piazza XX Settembre	448.065,57		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Rotatoria via Conte Fazio e attraversamento pedonale Aurelia (CTP2)	66.000,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Interventi marciapiedi Via C. Battisti, Piazza Saffi, Via Bonaini, Via B. Croce, Piazza Toniolo, Via San Lorenzo, Via Giusti, Via Buonarroti, via Santa Maria, Via Corridoni	118.529,92		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Asfaltatura e di installazione paletti postazioni raccolta rifiuti	51.154,60		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Vie Bonanno, Risorgimento, Nicola Pisano, Lungarno Simonelli - asfaltature	507.749,91		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Arredo Verde Rotatoria di Via San Guido Via dei Biancospini	36.600,00		

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO è STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Asfaltatura Rotatoria Piazza Don Minzoni e Ponte della Vittoria Lungarno Guadalongo	122.000,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		1167/2017	Asfaltatura via le Rene	97.600,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		976/2017	Via Garibaldi - asfaltatura	73.200,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		1167/2017	Interventi urgenti stradali nell'anno	6.100,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	206		PISAMO		TOTALE INTERVENTO 206		1.527.000,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	207	PISAMO-ROTATORIA VIA BELLADELLA REALIZZAZIONE	PISAMO	220.000,00				FIORINDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208	RIVALUTAZIONE PIAZZA DELLE VETTOVAGLIE		600.000,00	883/2017	RIVALUTAZIONE AMBIENTALE PIAZZA VETTOVAGLIE E ZONE LIMITROFE (ACC. 531/2017)	600.000,00	GUERRAZZI	procedura negoziata senza la preventiva pubblicazione del bando consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici- aggiudicata il 07/12/2017, contratto del 19/12/2017, tempo contrattuale gg 365.
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	214	SOTTOPASSO CARRABILE A PUTIGNANO	960.000 CON ISCOPI	2.636.500,00				FIORINDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	147	PISAMO - SEGNALETICA (ART. 208 CDS)	PISAMO	691.350,00					
	5			147	PISAMO - SEGNALETICA (ART. 208 CDS)	PISAMO		976/2017	Segnaletica Stradale (compresi varchi ZTL area pedonale e manutenzione straordinaria varchi ZTL)	192.863,70	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	147	PISAMO - SEGNALETICA (ART. 208 CDS)	PISAMO		976/2018	Modifica e realizzazione passaggi pedonali rialzati	48.800,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	147	PISAMO - SEGNALETICA (ART. 208 CDS)	PISAMO		976/2017	Global Service Segnaletica e Interventi urgenti	267.186,30	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE					TOTALE INT 147		508.850,00		

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	148	PISAMO - SEGNALETICA (ART. 208 CDS)		52.500,00				FIORINDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	146	PISAMO - STRADE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA (ART. 142, C.12-TER, CDS)	PISAMO	28.000,00				FIORINDI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149	PISAMO - STRADE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA (ART. 208, CDS)	PISAMO	1.753.402,81					
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		1167/2017	Ciclopedonale via Pierdicino	132.000,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		1167/2017	Asfaltatura via Costa	36.000,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		976/2017	Intervento CNR a tutela dei pedoni	13.200,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		976/2017	Modifica rotonda viale del Tirreno per continuità pista ciclabile	24.400,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		976/2017	V.le Michelangelo - asfaltatura	85.400,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		976/2017	Via Buonarroti, San Zeno, Santa Caterina - asfaltatura	244.000,00	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		976/2017	Global Service Strade	960.902,81	FIORINDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale PISAMO SRL , stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	149		PISAMO		TOTALE INT 149		1.495.902,81		
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI PER LA SICUREZZA STRADALE	150	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUOVI INTERVENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTI		700.000,00					

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30 06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO è STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31 12												
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150				228/2017	LAVORI COSTRUZIONI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRAZZA PIAZZA BELVEDERE TIRRENA	20.050,22	MEINI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150				331/2017	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BONAINI	76.936,30	MEINI	La scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, tenuto che alla gara saranno invitate a partecipare non meno di n. 15 imprese
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150				1249/2017	INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INDIVIDUATI DAL BILANCIO PARTECIPATO E ALTRI INTERVENTI URGENTI	520.994,50	MEINI	bando pubblicato il 29 12 2017 - procedura aperta da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150		Gemmo Spa		151/2017	Provvedimento di Somma Urgenza per Sostituzione cavi e ripristino luoghi a seguito di furto in Via delle Mimose Tirrenia - Pisa	13.374,86	MEINI	somma urgenza l'intervento risulta necessario e urgente per evitare pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio
Trasporti e diritto alla mobilità	5	viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					TOTALE INT 150		631.355,88		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ASILI NIDO	155	ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO		200.000,00					
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ASILI NIDO	155	ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO	RIEL SAT s.r.l.,		1115/2017	LAVORI IMPIANTISTICI INERENTI LE VIE DI ESODO E GLI SPAZI COMUNI NELLE SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO, FINALIZZATI A PRESERVARE L' INCOLUMITA' DELL' UTENZA	3.594,16	Garzella	richiesta un'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi tramite piattaforma informatica S.T.A.R.T. ai seguenti n.3 operatori economici iscritti nella categoria dei lavori OS30
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ASILI NIDO	155	ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO	IMPRESA NAPOLEONE CHINI S.R.L.		1270/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MURI DI RECINZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA M. CALANDRINI E M. BETTI E DELL'ASILO NIDO L. ROSATI	13.983,15	Garzella	utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T come sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento su cui può essere operata la ricerca del contraente tramite " procedura concorrenziale" richiedendo offerta a più di un operatore economico iscritti nella categoria dei lavori OS30, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ASILI NIDO					D15-349/2017	SISTEMAZIONI ESTERNE GIARDINI ASILI NIDO	22.225,32	Garzella	PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO AL PREZZO Più BASSO ALLA DITTA COSTRUIRE SRL VIA SAN GIUSEPPE 76 - 55015 MONTECARLO (LU). P.I. 01904540463 - LAVORI AI NIDI: S BIAGIO, MARINA DI PISA, E I PASSI. SCUOLE D'INFANZIA: DE ANDRE', GIANFALDONI, MONTESSORI CEP, S. ROSSORE, MANZI.
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ASILI NIDO					totale spesa preno tata/impegnata su int 155		39.802,63		
		Interventi per gli anziani	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SOCIALE - ANZIANI	177	PIU I PASSI PROGETTO HOPE (SOLUZIONI ABITATIVE A PISA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E PER GLI ANZIANI)	APES	4.322.810,00	1166/2017	AFFIDAMENTO AD APES DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REEALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE HOPE E RELATIVO IMPEGNI DI SPESA	237.499,64		E' stato bandato l'appalto complessivo daparte di Apes al 31 12 con procedura aperta : la spesa prenotata/impegnata indicata nel 2017 è relativa alla fase di avvio del procedimento , la restante qp fino all'intervento complessivo è prenotata sulle annualità 2018 e 2019
		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SOCIALE - ESCUSIONE SOCIALE	221	IMMOBILE VIA FINLANDIA - LABORATORIO TAGLIA E RICICLA DONNE IMMIGRATE		100.247,00				CINI	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161	CIMITERI SUB URBANO E PERIFERICI - OPERE EDILI E CORRELATIVE DI MANUTENZIONE STRAORD. ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI SUB.URBANI E PERIFERICI		650.000,00					

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
						ALL'IMPRESA V.F. METALLI DI SAN GIULIANO TERME (PI)		1084/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CANCELLATA MOBILE E FISSA AL CIMITERO SUBURBANO DI PISA - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE	3.843,00	CINI	procedura negoziata ordinaria, tramite il sistema di acquisizione elettronico START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) secondo i dettami dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo nel rispetto dell'art. 95, comma 4, del decreto stesso. Alla data di scadenza del 30 agosto 2017, la stessa sia risultata "Deserta" vista anche l'urgenza e la necessità di effettuare l'intervento di effettuare la trattativa diretta
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				880/2017	APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD USO DI SERVIZI IGIENICO-SANITARI NEI CIMITERI COMUNALI - SUBURBANO E PERIFERICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVO DECRETO CORRETTIVO N. 56/2017	10.980,00	CINI RICCARDO	Affidamento diretto dei lavori, sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), mediante una procedura negoziata, tramite il sistema telematico acquisti regionale della Regione Toscana - START previa consultazione dell'operatore economico individuato sulla base dell'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo nel rispetto dell'art. 95, comma 4, Nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 coordinato con il D.lgs. 56/2017 (correttivo appalti)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				914/2017	APPROVAZIONE INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI AL CIMITERO PERIFERICO DI SAN PIERO A GRADO - VIA ORLANDO DEODATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVO DECRETO CORRETTIVO N. 56/2017	45.000,00	CINI RICCARDO	scelta del contraente e all'affidamento, mediante aggiudicazione ad operatore economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), a seguito di una procedura negoziata, tramite il sistema telematico acquisti regionale della Regione Toscana - START previa consultazione di almeno due operatori economici individuati sulla base dell'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo nel rispetto dell'art. 95, comma 4, Nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 coordinato con il D.lgs. 56/2017 (correttivo appalti);
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				1397/2017	PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO CONSERVATIVO E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI LOCALI PORTINERIA E BAGNI PUBBLICI ALL'INGRESSO DEL CIMITERO SUBURBANO DI VIA PIETRASANTINA IN PISA	90.000,00	CINI RICCARDO	procedere alla scelta del contraente mediante una procedura negoziata ordinaria ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		ditta NA.PI. Edilizia ed Impianti S.r.l		1123/2017	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DELLE VOLTE DELLA CHIESA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI RIGLIONE VIA DEI CRISANTEMI	48.000,00	CINI RICCARDO	interventi di somma urgenza per pubblica incolumità
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		ditta Finextra Costruzioni S.a.s.,		1142/2017	REALIZZAZIONE DI NUOVI INFISSI NEI LOCALI DI SERVIZIO (W.C. - PUBBLICI) ALL'INTERNO DEI CIMITERI PERIFERICI COMUNALI. SANT'ERMETE PUTIGNANO E ORATOIO	5.734,00	CINI RICCARDO	affidamento diretto dei lavori mediante una procedura negoziata con operatore economico individuato sulla base dell'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo - lavori consegnati il 8/11/2017, finiti il 6/12/2017, collaudati
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		IMPRESA ELETTROINSTALLAZIONE S.N.C.		967/2017	PROGETTO D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI LUX E IMPIANTI ELETTRICI AI CIMITERI PERIFERICI DI SAN PIERO - SAN MICHELE E CIMITERO SUBURBANO	27.541,21	CINI RICCARDO	con lettera di invito disciplinare di gara prot. 70461 del 22 agosto 2017 sono stati invitati a presentare offerta n. 2 operatori economici rilevati dall'elenco delle imprese della categoria OS30, disponibili su START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		DITTA HYDRO DI MORI FRANCESCO		1108/2017	APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-SANITARI NEI CIMITERI COMUNALI - SUBURBANO E PERIFERICI	9.421,18	CINI RICCARDO	affidamentolavori mediante procedura negoziata ordinaria, tramite il sistema di acquisizione elettronico START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante una procedura negoziata con la modalità della richiesta di offerta mediante procedura concorrenziale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		ditta CORSO ANTONINO		413/2017	APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO IN CALCESTRUZZO DEBOLMENTE ARMATO IN AREA CIMITERIALE - ZONA FAMEDIO MILITARE CIMITERO SUBURBANO	3.050,00	CINI RICCARDO	procedere alla scelta del contraente mediante una procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				311/2017	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON SAGGI E PROVE STRUTTURALI SU EDIFICI E PADIGLIONI CIMITERIALI AL CIMITERO SUBURBANO DI PISA	50.000,00	CINI RICCARDO	La scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				1187/2017	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E RIFACIMENTO DI NUOVA COPERTURA SU EDIFICIO CIMITERIALE DESTINATO A TUMULAZIONI IN COLOMBARI - AREA CREMATOIO CIMITERO SUBURBANO DI PISA	49.250,00	CINI RICCARDO	la scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata ordinaria ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo che la procedura verrà espletata sulla piattaforma telematica START "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" mediante una procedura concorrenziale tra operatori economici, mediante invio di disciplinare di gara/lettera d'invito e relativi allegati tecnici/amministrativi
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				485/2017	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO CIMITERIALE, QUALE PADIGLIONE DESTINATO A CAMERE MORTUARIE DA DESTINARE A SALA PER DEPOSITO E CONSERVAZIONE SALME, RESTI E QUANT'ALTRO PROVENIENTE DALLE OPERAZIONI CIMITERIALI OLTRE A NUOVO LOCALE PER CELLE FRIGORIFERE ALL'INTERNO DELLO STESSO EDIFICIO AL CIMITERO SUBURBANO DI PISA	105.000,00	CINI RICCARDO	La scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata ordinaria, tramite disciplinare di gara/lettera d'invito ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo e che alla gara saranno invitate a partecipare imprese da attingere dall'elenco di Operatori Economici predisposto dall'ufficio Gare o direttamente dal sistema di acquisizione elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA)

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEGUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161				417/2017	APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIMOZIONI DI LAPIDI IN MARMO, DEMOLIZIONE DI SOLETTE E SUCCESSIVA IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI CON RICOLLOCAMENTO DELLE STESSE LAPIDI SUL CAMPO MURATO DEL CIMITERO DI SAN PIERO - OPERE EDILI E CORRELATIVE	35.000,00	CINI RICCARDO	procedura per la scelta del contraente mediante una procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
				161				1332/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI CAMERE MORTUARIE E SERVIZI IGIENICI CIMITERO DI SAN PIERO A GRADO	35.000,00	CINI RICCARDO	Operatori Economici disponibile tramite l'ufficio Gare o direttamente dal sistema di acquisizione elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA),
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL		1078/2017	SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI RIGLIONE - VIA DEI CRISANTEMI PISA	15.494,00	CINI RICCARDO	affidamento diretto dei lavori
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		EDILTECNA S.R.L.		1222/2017	VARIANTE RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO SUBURBANO LAV/PPI/2015/142	13.765,93	CINI RICCARDO	affidamento diretto dei lavori
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	161		ELETTROINSTALLAZ. SNC DI NATALE A. E. G.		967/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LUX E IMPIANTI CIMITERI PERIFERICI DI SAN PIERO, SAN MICHELE E CIMITERO SUBURBANO	28.976,22	CINI RICCARDO	aggiudicazione del minor prezzo procedura espletata sulla piattaforma telematica START "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" mediante una procedura concorrenziale tra operatori economici, mediante invio di disciplinare di gara/lettera d'invito e relativi allegati tecnici/amministrativi
							totale spesa prenotata/impegnata su int 161		576.055,54			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	163	CIMITERO SUBURBANO-SALA COMMIO,GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE E AREA CREMATORIO-REALIZZAZIONE CINERARIO		140.000,00				CINI	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	169	CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORD. LUX E IMPIANTI - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI LUX E LUX VOTIVE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COM.LI		50.000,00				CINI	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CIMITERI	212	SAN PIERO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TOMBE ALLAGATE		220.000,00	1459/2017	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI BONIFICA AMBIENTALE CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NEL CAMPO MURATO DEL NUOVO CIMITERO DI SAN PIERO "1° RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE TOMBE ALLAGATE"	142.500,00	CINI RICCARDO	procedere alla scelta dei contraenti mediante una procedura negoziata ordinaria ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Sviluppo economico e competitività	3	Commercio	INVESTIMENTI IN IMMOBILI MERCATI	170	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - MANUTENZIONE STRAORD. - INTERVENTI URGENTI ED OPERE EDILI, CORRELATIVE ED IMPIANTI		30.000,00				CIAMPA	
Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SVILUPPO ECONOMICO	211	REALIZZAZIONE SCIENCE CENTER		2.340.949,00					
Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SVILUPPO ECONOMICO					1484/2017	CITTADELLA GALILEIANA: SCIENCE CENTER - ADEGUAMENTO EDIFICI A - B - D - 3° LOTTO FUNZIONALE"	614.267,42	GUERRAZZI	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, gara avviata, scadenza presentazione offerte 29/01/2017
Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SVILUPPO ECONOMICO					1476/2017	CITTADELLA GALILEIANA: SCIENCE CENTER - AREA A VERDE E ILLUMINAZIONE ESTERNA - 2° LOTTO FUNZIONALE"	742.881,91	GUERRAZZI	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, gara avviata, scadenza presentazione offerte 24/01/2017
Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SVILUPPO ECONOMICO			Impianti Industriali srl		1367/2017	CITTADELLA GALILEIANA REALIZZAZIONE SCIENCE CENTER" - LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA TELERISCALDAMENTO	49.040,68	GUERRAZZI	indagine esplorativa (indagine di mercato) tra 4 operatori economici di seguito elencati, specializzati nel ramo e con provata professionalità ed esperienza, contratto del 28/12/2017, 60 gg tempo contrattuale

ELENCO ANNUALE 2017 COME APPROVATO E VIGENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 - AVANZAMENTO INTERVENTI

missione descr.	progr.	programma descr.	descrizione capitolo	N INTERVENTO	DESCRIZIONE OPERA	SOGGETTO ATTUATORE	PREVISIONE 2017	Atto prenotaz/assunzione impegno di spesa esecutivo al 31/12/2017	Oggetto specifico interv/sottointervento	Importo prenotato/impegnato	RUP	Note : specifica oggetto procedura adottata, prenotazione o impegno esecutivo al 30/06, affidatario, varie: ultimo step di avanzamento rilevato dalla banca dati disponibile
LE SOMME IN ROSSO NELLA PREVISIONE 2017 INDICANO CHE L'INTERVENTO È STATO AVVIATO, LA SOMMA IN NERO INDICA CHE NON VI SONO STATI AVANZAMENTI CHE HANNO RAGGIUNTO L'IMPEGNO DI SPESA IN CORSO ANNO. IN CASO SIA GIÀ STATO APPALTATO L'INTERVENTO IL SOGGETTO ESECUTORE È RIPORTATO IN "SOGGETTO ATTUATORE" - PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CORSO L'IMPORTO INDICATO RISPONDE ALLA PRENOTAZIONE DI SPESA CONSEQUENTE L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - NELLO SPAZIO NOTE SONO RIPORTATI ANCHE GLI STATI SUCCESSIVI DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVATE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI AL 31/12												
Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SVILUPPO ECONOMICO			ATI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L./I.T.E.C.I. IMPIANTI S.R./C.E.L.F.A. COSTRUZIONI EDILI, S.R.L.		1247/2017	CITTADELLA GALILEIANA: SCIENCE CENTER - MAGGIORI LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E NUOVA CABINA ENEL, VARIANTE IN CORSO D'OPERA	19.862,71	GUERRAZZI	affidamento diretto, contratto del 02/08/2017, 45 gg tempo contrattuale
Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SVILUPPO ECONOMICO						totale spesa prenotata/impegnata su int 211	1.426.052,72		
Fondo crediti dubbia esigibilità	3	Altri fondi	FONDO ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI	175	ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI E PER INDAGINI E STUDI		150.000,00				DAOLE	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO	226	PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D'ARNO - RIQUALIFICAZIONE		575.643,00	1375/2017	Piazza San Paolo Ripa a d'Arno - Progetto esecutivo per il Recupero e la Riqualificazione - 1° lotto funzionale	573.674,40	MONTANELLI	procedura aperta - Affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzooperando su piattaforma START Regione Toscana - scadenza offerte 22/02/2017
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	227	OS TIRRENIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DEL CENTRO SERVIZI, OPERE A VERDE, VIABILITA', PARCHEGGI		92.689,37				GUERRAZZI	
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	228	OS VIA F.LLI ANTONI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, OPERE A VERDE, VIABILITA', PARCHEGGI		1.081.827,90				GUERRAZZI	
Ulteriori investimenti effettuati per lavori/finalizzati a lavori												
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			SBRANAEMME S.N.C.	31.024,60	1209/2017	AFFIDAMENTO LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SULLA PASSERELLA DI S.ERMETE	31.024,60	Redini	affidamento con procedura negoziata ,ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana "Start" , procedura concorrenzial da espletare con modalità telematica, invitando tre ditte qualificate nella categoria richiesta e scelte tra quelle iscritte nell'indirizzo fornitori on-line della piattaforma START, con il criterio del prezzo più basso
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			NP	313.540,00	1502/2017	ACQUISTO IMMOBILI SITI IN PIAZZA ANDREA DEL SARTO PER FUTURO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE	313.540,00	Bacciardi	NP
Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			SANTARLASC I IMPIANTI TECNOLOGICI S.I.T.	500,00	549/2017	SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI PENNONE PORTA BANDIERA LITORALE PISANO	500,00		affidamento diretto
Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	INVESTIMENTI IN IMMOBILI CANALE DEI NAVICELLI			NAVICELLI DI PISA S.P.A.	430.000,00	699/2017	LAVORI RIPRISTINO OPERE DI DISCONNESSIONE TRA SCOLMATORE D'ARNO E DARSENA COSTITUITE DALLA PORTE VINCIANE (ACC. 488/17)	430.000,00	CARIDI	Affidamento diretto del Comune alla in House strumentale NAVICELLI SPA stazione appaltante che opera a sua volta ai sensi del codice dei contratti DLgs 50/2016-in corso di rilevazione l'avanzamento dell'intervento presso PISAMO SRL - Intervento aggiunto su specifico finanziamento per intero della Regione Toscana
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	INVESTIMENTI IN IMMOBILI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE			BIERREGI SRL	25.294,63	1210/2017	LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PISA SUD (ZONA PEOPLE MOVER)	25.294,63	REDINI	affidamento con procedura negoziata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana "Start" per l'affidamento dei lavori, mediante procedura concorrenziale invitando tre ditte
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE PUBBLICO			DEDALO - PROMOZIONE EVENTI CULTURALI	1.952,00	888/2017	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PANNELLO TURISTICO PRESSO I BAGNI DI NERONE	1.952,00		Affidamento diretto
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.			AVR SPA	28.500,00	1145/2017	BONIFICA INDAGINE PRELIMINARE TERRENO IN PISA, VIA V. FRASCANI	28.500,00	REDINI	Affidamento diretto
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	INVESTIMENTI IN IMMOBILI ALLOGGI E.R.P.			AVR SPA	39.894,00	1316/2017	LAVORI CARATTERIZZAZIONE TERRENO IN PISA, VIA FRASCANI	39.894,00	REDINI	Affidamento diretto