



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 547	del 21/03/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PNRR– MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.3 “PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA’ DELL’ABITARE”. PPI 280/2023: “PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI” CUP J53D21001420001 – CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA MIGLIORATIVA ISOCOSTO AL PROGETTO ESECUTIVO.
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



OGGETTO: PNRR– MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.3 “PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA’ DELL’ABITARE”. PPI 280/2023: “PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI” CUP J53D21001420001 – CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA MIGLIORATIVA ISOCOSTO AL PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

la Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2025-2027;
- la Deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2025-2027 e sono state assegnate le risorse ai responsabili delle strutture;
- la Deliberazione della G.C. n. 57 del 19.03.2024 è stato approvato il P.I.A.O 2024-2026 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Sindaco n. 164 del 28/09/2023 con cui è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;

VISTA:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 in cui è inserito l’intervento denominato PPI 280/2023: “PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI” CUP J53D21001420001 – CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2;

RICHIAMATI:

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma [Next Generation EU](#) (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale ([parità di genere](#), la protezione e la valorizzazione dei [giovani](#) e il superamento dei [divari territoriali](#)) e si articola in [sei Missioni](#) a loro volta suddivise in 16 componenti;

Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 1 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI:

- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
- l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), recante disposizioni per l'attuazione del programma Next Generation EU finanziato dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020;

DATO ATTO CHE:

- trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del - contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.
- trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
- trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- per la realizzazione dell'intervento denominato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 -COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. - PPI 280/2023: "PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI" CUP J53D21001420001 – CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2 è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), volti a realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e della mobilità sostenibile n.383 del 07/10/2021 relativo al finanziamento del PINQUA è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
- con decreto direttoriale n.804 del 20/01/2022 l'amministrazione responsabile sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQUA ha definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento (Allegati I e Ibis);

VISTO l'atto d'obbligo, sottoscritto dal Sindaco di Pisa n. 449 del 03/03/2022 connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il progetto: PPI 280/2023: "PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI" CUP J53D21001420001 – CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2, ravvisata la necessità di procedere a dare avvio alle procedure per la realizzazione del progetto in considerazione anche del fatto che l'accordo "de quo" prevede che le azioni della proposta dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026, ovvero entro un termine precedente eventualmente concordato tra le parti e riportato nel cronoprogramma della proposta;

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 328 del 17/12/2021 si approvava lo studio di fattibilità tecnico economico dell'intervento CUP J53D21001420001 di complessivi € 1.670.528,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 1944 del 30/12/2022 si dava copertura economica al quadro economico dell'intervento CUP J53D21001420001 di complessivi € 1.670.528,00 mediante il finanziamento vincolato PNRR;

PRESO ATTO CHE:

- con legge n° 197/2022, legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, art.1 coma 370, sono state assegnate risorse aggiuntive, a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella misura del 10%, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- per quanto sopra indicato l'importo complessivo del finanziamento è stato adeguato del 10% ad € 1.837.580,20;

DATO ATTO CHE:

- con delibera della Giunta Municipale n. 309 del 23.11.2023 viene approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per un importo di €1.837.580,20;
- con determina n. 1783 del 07/12/2023 si è proceduto a **approvare**, con valenza di titolo edilizio, per le opere pubbliche, in base alla vigente normativa, il progetto definitivo redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, e pertanto con un livello di dettaglio maggiore del progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 44 del Dlgs n. 36/2023 denominato PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI (CUP J53D21001420001) per l'importo totale complessivo di € 1.837.580,20 (incluso IVA);
- Con determina n. 2007 del 29/12/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori ai sensi dell'art.1 del dlgs n.36/2023 inerenti l'intervento: “PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI” (CUP J53D21001420001)” alla Ditta EDILVERDE S.r.l. con sede Minervino Murge BT SP230 CAP 76013 CF/PI 05740030720 come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE ribasso sui lavori 19,64%	Determina a contrarre	AGGIUDICAZIONE
A - LAVORI		
A.1 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1.393.072,27	1.119.472,88
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA	82.495,28	82.495,28
A - TOTALE LAVORI	1.475.567,55	1.201.968,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Imprevisti, somme a disposizione e caro materiali	48.047,05	244.006,38
B.2 - Spese per allacciamenti (iva inclusa)	5.000,00	5.000,00
B.3 - Spese per accertamenti di laboratorio		15.000,00

B.4 - Spese per rilascio visti e pareri		10.000,00
B.5 - SPESE TECNICHE		
B.5.1 - Progettazione incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	122.312,32	122.312,32
B.5.2 - Validazione progetto incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	16.388,96	16.388,96
B.5.3 - Coordinamento sicurezza e D.L.		80.000,00
B.6 Fondo ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	22.048,17	22.048,17
B.7 - Oneri pubblicitari e contributo di gara	660,00	660,00
B.8 - Iva lavori e sicurezza 10%	147.556,76	120.196,82
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	362.013,25	635.612,65
IMPORTO COMPLESSIVO	1.837.580,80	1.837.580,80

- i lavori sono stati consegnati all'impresa il giorno 26/09/2024 sottoscrivendo regolare verbale di consegna prot. 115093 del 26/09/2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 20/01/2025 sottoscrivendo regolare verbale di sospensione prot. 11336 del 28/01/2025;
- i lavori sono ripresi in data 17/03/2025 sottoscrivendo regolare verbale di ripresa lavori prot. 32411 del 20/03/2025;
- a seguito dei giorni di sospensione (58 giorni) e del tempo aggiuntivo per la variante in corso d'opera (90 giorni) il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato al 12/01/2026.

VISTA la relazione del Direttore dei lavori e del RUP della direzione D10 del 10/02/2025, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che illustra la volontà di promuovere una variante in corso d'opera migliorativa, a parità di importi, a seguito della verifica dell'interesse culturale e del conseguente svincolo del fabbricato ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, considerando l'opportunità di un miglioramento sismico della struttura e di un'ottimizzazione funzionale e formale, mantenendo il target previsto di 251 mq di "spazi pubblici (aperti e chiusi) creati o ripristinati in aree urbane".

DATO ATTO CHE:

- Per la variante in corso d'opera è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n. 9 del 29/01/2025 (prot. n. 11904 del 29/01/2025);
- La variante in corso d'opera è stata verificata in data 26.02.2025 con prot. n. 23172 e validata dal RUP in data 26.02.2025 con prot. n. 23209.
- con delibera della Giunta Municipale n. 36 del 27/02/2025 viene approvata in linea tecnica la variante in corso d'opera migliorativa al progetto esecutivo per un importo di €1.837.580,20.

- A seguito di ulteriori revisioni progettuali di dettaglio e definizioni operative concordate tra il Direttore Lavori e l'impresa esecutrice, a parità di importo totale dei lavori, il quadro economico è così definito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE ribasso sui lavori 19,64%	VARIANTE
A - LAVORI	
A.1 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1.088.662,27
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA	113.305,89
A - TOTALE LAVORI	1.201.968,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Imprevisti, somme a disposizione e caro materiali	244.006,38
B.2 - Spese per allacciamenti (iva inclusa)	5.000,00
B.3 - Spese per accertamenti di laboratorio	15.000,00
B.4 - Spese per rilascio visti e pareri	10.000,00
B.5 - SPESE TECNICHE	
B.5.1 - Progettazione incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	122.312,32
B.5.2 - Validazione progetto incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	16.388,96
B.5.3 - Coordinamento sicurezza e D.L.	80.000,00
B.6 Fondo ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	22.048,17
B.7 - Oneri pubblicitari e contributo di gara	660,00
B.8 - Iva lavori e sicurezza 10%	120.196,82
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	635.612,65
IMPORTO COMPLESSIVO	1.837.580,80

- il Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art.15 del DLgs 36/2023 è l'Arch. Luisa Guarguagli la quale dichiara di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento così come risulta dagli atti d'ufficio;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la variante in corso d'opera migliorativa isocosto relativa a "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 -COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. - PPI 280/2023: "PROGETTO PINQUA VIA RINDI VIA PIAVE – FABBRICATO "DOPO DI NOI" - RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA COMPLESSO IMMOBILIARE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI" CUP J53D21001420001 – CUI - L00341620508202200014 - CIG A039E9FCD2, come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE ribasso sui lavori 19,64%	VARIANTE
A - LAVORI	
A.1 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1.088.662,27
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA	113.305,89
A - TOTALE LAVORI	1.201.968,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Imprevisti, somme a disposizione e caro materiali	244.006,38
B.2 - Spese per allacciamenti (iva inclusa)	5.000,00
B.3 - Spese per accertamenti di laboratorio	15.000,00
B.4 - Spese per rilascio visti e pareri	10.000,00
B.5 - SPESE TECNICHE	
B.5.1 - Progettazione incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	122.312,32
B.5.2 - Validazione progetto incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	16.388,96
B.5.3 - Coordinamento sicurezza e D.L.	80.000,00
B.6 Fondo ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	22.048,17
B.7 - Oneri pubblicitari e contributo di gara	660,00
B.8 - Iva lavori e sicurezza 10%	120.196,82
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	635.612,65
IMPORTO COMPLESSIVO	1.837.580,80

e come costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione:

A - ELABORATI DESCRITTIVI

- 1 Elenco elaborati
- 2 Relazione illustrativa
- 3 Relazione dell'intervento di restauro
- 4 Relazione paesaggistica e Autorizzazione Paesaggistica

C - ELABORATI ARCHITETTONICO

- 1 Stato Attuale - Planimetria Generale
- 2 Stato Attuale - Documentazione fotografica
- 3 Stato Attuale - Piante e prospetti
- 4 Stato Attuale - Sezioni

- 5 Stato Autorizzato - Piante e prospetti
- 6 Stato Variato - Planimetria Generale
- 7 Stato Variato - Piante e prospetti
- 8 Stato Variato - Sezioni
- 9 Stato Sovrapposto - Planimetria Generale
- 10 Stato Sovrapposto - Piante e prospetti
- 11 Stato Sovrapposto - Sezioni
- 12 Stato Variato – Recinzioni esterne
- 13 Stato Variato – Viste prospettiche
- 14 Stato Variato - Abaco infissi: porte interne ed esterne
- 15 Stato Variato - Abaco infissi: finestre
- 16 Stato Variato - Legge 13/89

STR - ELABORATI STRUTTURALI

- 1 Relazione tecnica specialistica strutture
- 2 Fascicolo dei calcoli ANALISI STATICA, PUSHOVER E CINEMATICA
- 3 Fascicolo dei calcoli SOLAIO IN C.A.
- 4 STATO DI FATTO: Inquadramento, Indicazione prove campagna indagini
- 5 STATO DI FATTO: Dimensioni e tessitura strutture in muratura
- 6 STATO DI PROGETTO: Inquadramento interventi
- 7 STATO DI PROGETTO: Rinforzo e consolidamenti, fossa ascensore
- 8 STATO DI PROGETTO: Dimensioni e tessitura strutture in acciaio e nuovi solai

D - ELABORATI TERMICA ED ACUSTICA

- 1 Relazione tecnica consumi energetici ai sensi della LEX 10/91 e DM 26/06/2015
- 2 Relazione sui requisiti acustici passivi

IE - ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

- 1 IE.1 Relazione Tecnica specialistica impianti elettrici
- 2 IE.2 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto elettrico

IM - ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

- 1 IM.1 STATO DI PROGETTO: Relazione specialistica impianti meccanici
- 2 IM.2 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto idrico-sanitario
- 3 IM.3 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto di scarico
- 4 IM.4 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto termico.

S - ELABORATI SICUREZZA

- 2 S.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 3 S.3 Computo metrico sicurezza
- 4 S.4 Cronoprogramma lavori
- 5 S.5 Layout di Cantiere
- 6 S.6 Elaborato Tecnico della Copertura

H ELABORATI TECNICO ECONOMICI

- 1 H.1 Computo metrico estimativo
- 2 H.2 Elenco prezzi unitari

- 3 H.3 Analisi Prezzi
- 4 H.4 Incidenza della manodopera
- 5 H.5 Quadro comparativo
- 6 H.6 Quadro tecnico economico

ATTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Atto di sottomissione
-
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, ed è pertanto immediatamente esecutivo;
 - **Di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale come previsto dal Dlgs.33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.