



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1166	del 29/06/2026

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PPI 2023/287 “PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE - VIA LEONARDO DA VINCI - LARGO COCCO GRIFFI - PIAZZA MANIN”. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.3 “PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA’ DELL’ABITARE” - CUP J51B21000250005 – CUI L00341620508202200017 - CIG 982174585F. APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE
----------------	---

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi	

OGGETTO: PPI 2023/287 “PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE - VIA LEONARDO DA VINCI - LARGO COCCO GRIFFI - PIAZZA MANIN”. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.3 “PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA’ DELL’ABITARE” - CUP J51B21000250005 - CUI L00341620508202200017 - CIG 982174585F. **APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2026-2028;
- con la Deliberazione della G.C. n. 15 del 13/02/2026 è stata approvato il PIAO. 2026-2028;
- con decreto del Sindaco n. 164 del 28/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico dirigenziale della Direzione 10 Attuazione e Rendicontazione Progetti PNRR – Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture Verdi;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

VISTO:

- i c. 437 e seguenti della L. 160/2019 che, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, istituisce il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;
- la partecipazione del Comune di Pisa con la proposta id 449, in cui è ricompreso l’intervento “Percorso ciclo-pedonale tratto parcheggio scambiatore - Via Leonardo da Vinci percorso ciclo-pedonale tratto Largo Cocco Griffi - Piazza Manin” avente CUP J51B21000250005, al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” di cui al c. 437 e seguenti della L. 160/2019, secondo le procedure stabilite dal decreto interministeriale n. 395 del 16/9/2020 e le modalità e i tempi di presentazione stabiliti dal decreto direttoriale n. 15870 del 17/11/2020;
- il decreto del MIMS n. 383 del 7/10/2021 che indica che la proposta id. 449, in cui è ricompreso l’intervento in oggetto avente CUP J51B21000250005, è risultata ammessa al finanziamento per l’importo totale di € 14.997.999,00, di cui € 2.101.632,00 da destinare all’intervento in oggetto;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3, del PNRR- "Programma innovativo nazionale della qualità dell'abitare";
- che il Comune di Pisa ha confermato l'accettazione del finanziamento con pec prot. 124650 del 2/12/2021;
- che con decreto del MIMS n. 804 del 20/1/2022 la proposta id 449, in cui è ricompreso l'intervento in oggetto avente CUP J51B21000250005, è risultata definitivamente ammessa al finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

RICHIAMATI:

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma [Next Generation EU](#) (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale ([parità di genere](#), la protezione e la valorizzazione dei [giovani](#) e il superamento dei [divari territoriali](#)) e si articola in [sei Missioni](#) a loro volta suddivise in 16 componenti;

Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 I recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO:

- che l'intervento in oggetto è stato previsto nel piano delle opere 2022-2024 al numero 287 "PNRR" Missione 5, Componente 2 I 2.3 Percorso ciclo – pedonale tratto park scambiatore – Via Leonardo da Vinci percorso ciclo pedonale tratto Largo Cocco Griffi – Piazza Manin – (CUP J51B21000250005) - per un importo complessivo pari a € 5.601.632,00;
- che per la realizzazione dell'intervento denominato "PNRR" Missione 5, Componente 2 I 2.3 Percorso ciclo – pedonale tratto park scambiatore – Via Leonardo da Vinci percorso ciclo pedonale tratto Largo Cocco Griffi – Piazza Manin – (CUP J51B21000250005)", è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità

dell'abitare), volti a realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;

VISTO l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, ora MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il progetto "Percorso ciclo-pedonale tratto parcheggio scambiatore - Via Leonardo da Vinci percorso ciclo-pedonale tratto Largo Cocco Griffi - Piazza Manin" di cui al bando PINQUA, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pisa in data 03.03.2022 che prevede, all'art. 5, che il Soggetto beneficiario PINQUA trasmetta, entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto, all'Amministrazione responsabile la documentazione indicata dal medesimo art. 5, tra cui la determina a contrarre, o atto equivalente e che, all'art. 6, l'ultimazione degli stessi avvenga entro il 31 marzo 2026;

PREMESO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 27/04/2023 si dava copertura al Quadro economico dell'intervento CUP J51B21000250005, di complessivi € 5.601.632,00, mediante il finanziamento vincolato PNRR di € 2.101.632,00 nonché, per gli ulteriori € 3.500.000,00, mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da contrarre una volta in possesso del progetto definitivo o esecutivo verificato ex art. 26 del D.Lgs 50/2016, o, alternativamente, attraverso l'eventuale applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione 2022 una volta accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dello stesso esercizio;
- con determina a contrarre D-10 n. 1779 del 06.12.2023 è stato approvato il progetto definitivo e dato avvio alle procedure di gara per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;
- con determina D-10 n. 2006 del 29.12.2023 i lavori sono stati aggiudicati alla Società C.E.M.E.S. S.P.A sede legale in PISA via Montelungo 15/17 cap 56122 C.F. e P.I. 00213950504 per un importo complessivo di € 4.162.710,09 (escluso IVA) per i lavori ed € 79.070,96 (escluso IVA) per le spese della progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 4.679.306,33 (incluso Iva),
- con contratto del 24.04.2024 al rep. n. 56271 fasc. 1154 sono stati appaltati i lavori compreso la redazione della progettazione esecutiva all'impresa per l'importo sopra citato;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dal 03/04/2023 al 29/08/2023 è stata l'Ing. Eleonora Colonnata e che, successivamente, tale responsabilità è stata assunta dai dirigenti che, di volta in volta si sono succeduti;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dal 26/10/2023 al 14/10/2025 è stato l'Ing. Gabriele Cerri nominato con atto D10 n. 1767 in data 26.10.2023;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dal 14/10/2025 è stato l'Arch. Daniela Montanelli nominata con atto D10 n. 1763 in data 15/10/2025;
- con la richiamata determina D10 n. 1763 in data 15/10/2025 è stato aggiornato l'Ufficio della Direzione Lavori nel seguente modo:

Responsabile Unico Progetto	Arch. Daniela Montanelli
Direttore dei Lavori	Arch. Fabio Daole
Coordinatore Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Marco Petrini della soc. Ingegneria LEONARDO s.r.l.
Supporto al RUP - gestione documentale ANAC - gestione contabile e liquidazione fatture	Lara Soli Ilaria Bulleri
Direttore Operativo: Direzione Artistica	Arch. Roberto Pasqualetti
Direttore Operativo: Controllo Materiali ed assistenza contabilità	Geom. Sandro Costa
Direttore Operativo: Contabilità Lavori	Arch. Luisa Vincenzo
Direttore Operativo: Pubblica Illuminazione	P.I. Francesco Cheletti
Direttore Operativo: Rilievi strumentali, drone e misurazioni	Geom. Massimo Boi
Ispettore Cantiere: Fognature	P.E. Riccardo Mattii
Collaudatore tecnico amministrativo del MIT	Ing. Veronica Paradisi

DATO ATTO CHE:

- che i componenti del gruppo lavoro di cui sopra dichiarano come da atti d'ufficio di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- Il RUP è l'Arch. Daniela Montanelli la quale dichiara, come depositato agli atti d'ufficio, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

DATO ATTO che:

- Con determina a contrarre D-10 n. 1779 del 06.12.2023 è stato approvato il progetto definitivo e dato avvio alle procedure di gara per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;
- Con determina D-10 n. 2006 del 29.12.2023 i lavori sono stati aggiudicati alla Società C.E.M.E.S. S.P.A sede legale in PISA via Montelungo 15/17 cap 56122 C.F. e P.I. 00213950504 per un importo complessivo di **€ 4.162.710,09** (escluso IVA) per i lavori ed **€ 79.070,96** (escluso IVA) per le spese della progettazione esecutiva per un importo complessivo di **€ 4.679.306,33** (incluso Iva),
- Con contratto del 24.04.2024 al rep. n. 56271 fasc. 1154 sono stati appaltati i lavori compreso la redazione della progettazione esecutiva all'impresa per l'importo sopra citato;

VISTI:

- il verbale di consegna della progettazione e lavori del 26/01/2024 (60 giorni naturali e consecutivi per la progettazione oltre 45 giorni naturali e consecutivi per la verifica e validazione e 524 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori) con termine dei lavori previsto per il 16/10/2025;
- la Proroga concessa con Prot. 35402 del 15/03/2025 di giorni 30 per la redazione del progetto esecutivo e pertanto con la fine dei lavori prorogata al 16/11/2025;

- l'anticipazione contrattuale per l'ammontare di € 832.542,02 oltre IVA, erogata con Distinta di liquidazione n. 415/2025 del 29/01/2025;
- il Provvedimento D10 n. 573 del 25/03/2025 di approvazione verbale di concordamento N. 1 nuovi prezzi composto da n. 11 nuovi prezzi (da 1 a 11) composti NP-AR.001, NP-AR.002, NP-AR.003, NP-AR.004, NP-AR.005, NP-AR.006, NP-AR.007, NP-AR.008, NP-IDR.01, NP-IDR.02 e NP-IDR.03
- il Provvedimento D10 n. 601 del 28/03/2025 di approvazione della documentazione contabile e relativa documentazione attestante la conformità ai requisiti CAM e DNSH del 1° SAL;
- il Provvedimento D10 n. 1328 del 25/07/2025 di approvazione verbale di concordamento N. 2 nuovi prezzi composto da n. 13 nuovi prezzi (da 12 a 24) composti da: NP-AR.009, NP-AR.010, NP-AR.0011, NP-AR.012, NP-AR.013, NP-AR.014, NP-AR.015, NP-AR.016, NP-AR.017, NP-AR.018, NP-AR.019, NP-IDR.04, NP-IDR.05 e NP-IDR.06
- il Provvedimento D10 n. 1354 del 30/07/2025 di approvazione della documentazione contabile e relativa documentazione attestante la conformità ai requisiti CAM e DNSH del 2° SAL;
- il Provvedimento D10 n. 1937 del 13/11/2025 di approvazione della documentazione contabile del 3° SAL;
- la Determinazione n. 1946 del 14/11/2025 di APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 ISOCOSTO, con approvazione di n. 2 nuovi prezzi NP-AR.020, NP-AR.021.
- il Provvedimento DD10 n. 2112 del 17/12/2025 di approvazione della documentazione attestante il rispetto dei CAM e DNSH relativamente alle lavorazioni del 3° SAL
- il certificato di pagamento del 16/12/2025 a favore dell'Impresa C.E.M.E.S. relativo al 3° S.A.L., al netto delle ritenute di legge e di quota parte dell'anticipazione contrattuale, per un ammontare di € 426.700,00 oltre a € 42.670,00 per IVA 10% per un totale pari a € 469.370,00
- il Provvedimento D10 n. 65 del 20/01/2026 di approvazione della documentazione contabile e relativa documentazione attestante la conformità ai requisiti CAM e DNSH del 4° SAL;
- il certificato di pagamento del 20/01/2026 relativo al 4° S.A.L., al netto delle ritenute di legge e di quota parte dell'anticipazione contrattuale, per un ammontare di € 377.441,36 oltre a € 37.744,14 per IVA 10% per un totale pari a € 415.185,50
- il Provvedimento DD10 n. 456 del 18/03/2026 di approvazione della documentazione attestante il rispetto dei CAM e DNSH relativamente alle lavorazioni del 5° SAL e APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 3 (da 27 a 34 composti da: NP-AR.022, NP-AR.023, NP-AR.024, NP-AR.025, NP-ARU.001, NP-ARU.002, NP-ARU.003, NP-ARU.004)
- il certificato di pagamento del 06/03/2026 relativo al 5° S.A.L., al netto delle ritenute di legge e di quota parte dell'anticipazione contrattuale, per un ammontare di € 536.222,15, oltre a € 53.622,21 per IVA 10% per un totale pari a € 589.844,36
- il Provvedimento DD10 n. 913 del 15/05/2026 di approvazione della documentazione attestante il rispetto dei CAM e DNSH relativamente alle lavorazioni del 6° SAL
-

CONSIDERATO CHE:

A seguito di richiesta delle Associazioni di Categoria dei Commercianti in merito ad una integrazione e diversa ubicazione delle bancarelle commerciali previste in Piazza Manin e nel Parcheggio Scambiatore Largo dei Carabinieri, progetto autorizzato con Aut.Paes. 146 del 04/06/2024 (Prat. 2126/2024) e con parere MIC/MIC_SABAP-PI/28/05/2025/0009423-P, con Prot. 51590 del 06/05/2026 indirizzato a SABAP-PI e Prot. 51996 del 06/05/2026 indirizzato alla Commissione del Paesaggio Direzione D-09, è stato inviato il "PROGETTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE in corso d'opera a seguito della modifica della disposizione delle bancherelle commerciali su Piazza Manin, presso il parcheggio scambiatore di largo dei Carabinieri e modifiche di dettaglio" per l'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza necessari per l'approvazione della Variante in corso d'opera.

Con Prot. 60770 del 26/05/2026 è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 sulla base di quanto disposto dall'art. 152 della L.R. 65/2014 richiesta dalla Direzione D.10 del COMUNE DI PISA, per variante PNRR non sostanziale in corso d'opera a seguito della modifica della disposizione delle bancherelle commerciali su piazza Manin, presso il parcheggio scambiatore di largo dei Carabinieri e modifiche di dettaglio.

"Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), Investimento 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE. PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO PARK SCAMBIATORE - VIA LEONARDO DA VINCI PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO LARGO COCCO GRIFFI - PIAZZA MANIN".

VISTO CHE:

Con Prot. 60770 del 26/05/2026, allegato alla presente, è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 sulla base di quanto disposto dall'art. 152 della L.R. 65/2014 richiesta dalla Direzione D.10 del COMUNE DI PISA, per variante PNRR non sostanziale in corso d'opera a seguito della modifica della disposizione delle bancherelle commerciali su piazza Manin, presso il parcheggio scambiatore di largo dei Carabinieri e modifiche di dettaglio.

"Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), Investimento 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE. PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO PARK SCAMBIATORE - VIA LEONARDO DA VINCI PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO LARGO COCCO GRIFFI - PIAZZA MANIN".

VISTI gli elaborati di progetto variante non sostanziale :

Relazione Tecnica Paesaggistica;

☐ Tavole Grafiche n. 10, di cui:

- TAV. 0 Quadro d'insieme

COMPARTO 1

- TAV. 1a Stato Autorizzato

- TAV. 2a Stato Progetto di Variante

- TAV. 3a Stato Sovrapposto

- TAV. 4a Foto inserimenti Stato Autorizzato/ Stato di Progetto Variante

COMPARTO 2

- TAV. 1b Stato Attuale

- TAV. 2b Stato Progetto di Variante

- TAV. 3b Stato Sovrapposto

COMPARTO 3

- TAV. 1C Stato Attuale
- TAV. 2C Stato Progetto di Variante
- TAV. 3C Stato Sovrapposto

Verbale di concordamento nuovi prezzi da NP (da 35 a 41 composti da NP-ARU.005, NP-ARU.006, NP-ARU.007, NP-ARU.008, NP-ARU.009, NP-AR.026, NP-AR.027), sottoscritti in data 14/05/2026.

Relazione DL e RUP

VISTO il progetto di variante si dà atto che:

la variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, in particolare:

- ☐ non comporta nuove categorie di lavori;
- ☐ rispetta appieno e persegue i principi contenuti nelle norme di riferimento relative ai CAM e al DNSH in quanto la variante progettuale lascia inalterate le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni rispetto a tali principi.
- ☐ non comporta un aumento dell'importo dei lavori rispetto all'importo del progetto iniziale configurandosi come variante isocosto;
- ☐ Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto principale e agli stessi prezzi unitari in esso contenuti, oltre a quelli che si concordano con l'atto di sottomissione e che sono anch'essi soggetti al ribasso di cui sopra del 12,22%.
- ☐ La modifica al contratto è riconducibile alla fattispecie normativa all'art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto il contratto non varia il valore dell'importo contrattuale e la modifica non altera la natura del contratto nello specifico:
- ☐ rispetta appieno e persegue i principi contenuti nelle norme di riferimento relative ai CAM e al DNSH.
- ☐ Non cambia il raggiungimento dei target (la superficie complessiva di riqualificazione è pari a mq 15.906 contro i 1162mq di target), il rispetto delle tempistiche (2026), e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta CEMES S.P.A. con sede in PISA (PI) Via Montelungo n. 15/17 P.I. 00213950504, relativamente a tutte le posizioni contributive, con protocollo INPS_51071204- scadenza 07/10/2026.

VISTI:

- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
- l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), recante disposizioni per l'attuazione del programma Next Generation EU finanziato dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020;

DATO ATTO CHE:

- trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del - contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.
- trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
- trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

DATO ATTO CHE:

- che in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- Il RUP è l'Arch. Daniela Montanelli la quale dichiara, come da allegato al presente atto, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

VISTI:

- il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

- il D.lgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii nonché il D.lgs. n. 81/2008;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con delibera di C.C. n.44 del 05.11.2019 per quanto applicabile dopo l'entrata in vigore del Dlgs 36/2023;
- in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il PIAO" Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO- 2025-2027".
- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021, in particolare art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e s.m.i;

DETERMINA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
 - di approvare, la variante non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 relativamente al progetto PPI 2023/287 "PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE - VIA LEONARDO DA VINCI - LARGO COCCO GRIFFI - PIAZZA MANIN". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.3 "PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE" - CUP J51B21000250005 – CUI L00341620508202200017 - CIG 982174585F, composta dai seguenti elaborati e allegati al presente atto per farne parte integrante:
 - Relazione Tecnica Paesaggistica;
 - Prot. 60770 del 26/05/2026 autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 sulla base di quanto disposto dall'art. 152 della L.R. 65/2014
- ☐ Tavole Grafiche n. 10, di cui:
- TAV. 0 Quadro d'insieme
- COMPARTO 1**
- TAV. 1a Stato Autorizzato
 - TAV. 2a Stato Progetto di Variante
 - TAV. 3a Stato Sovrapposto
 - TAV. 4a Foto inserimenti Stato Autorizzato/ Stato di Progetto Variante
- COMPARTO 2**
- TAV. 1b Stato Attuale
 - TAV. 2b Stato Progetto di Variante
 - TAV. 3b Stato Sovrapposto
- COMPARTO 3**

- TAV. 1C Stato Attuale
 - TAV. 2C Stato Progetto di Variante
 - TAV. 3C Stato Sovrapposto
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi da NP (da 35 a 41 composti da NP-ARU.005, NP-ARU.006, NP-ARU.007, NP-ARU.008, NP-ARU.009, NP-AR.026, NP-AR.027), sottoscritti in data 14/05/2026.
 - Relazione DL e RUP
-
- DI PARTECIPARE il presente atto al RUP Arch. Daniela Montanelli per gli adempimenti di competenza e all'impresa esecutrice Ditta CEMES S.P.A. con sede in PISA (PI) Via Montelungo n. 15/17 P.I. 00213950504.
-
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio DAOLE

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.