



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1756	del 15/10/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IL LOCALITA’ C.E.P.” - PPI 2022 INTERVENTO N. 311 - CUP J55F22000270005 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE COMPLEMENTARI AI FINI DELLA FUNZIONALITA’ DELL’INTERVENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI PISA

DIREZIONE D-10

ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR
PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE VERDI

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IL LOCALITA’ C.E.P.” - PPI 2022 INTERVENTO N. 311 - CUP J55F22000270005 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE COMPLEMENTARI AI FINI DELLA FUNZIONALITA’ DELL’INTERVENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2025-2027;
- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico dirigenziale della Direzione D-10 “ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI”, con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che:
 - o fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
 - o effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
 - o contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
 - o contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
 - o della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
- dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;
- Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all' articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 1 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'Accordo di concessione di finanziamento fra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e Comune di Pisa pervenuto in data 22/09/2022 con protocollo del Dipartimento dello Sport n. 12056, controfirmato in pari data dal Sindaco del Comune di Pisa in qualità di legale rappresentante dell'Ente, recante un finanziamento di € 2.500.000,00, incrementato di € 500.000,00 ai sensi del DM MEF 02/03/2023 (G.U. n. 69 del 22/03/2023) come Fondo opere indifferibili 2022 e con l'aggiunta di finanziamento a carico del bilancio comunale per € 907.000,00, per un ammontare complessivo di € 3.907.000,00;
- in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Investimento/Subinvestimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;

VISTI:

- la det. N. 1876 del 23/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo e relativa determinazione a contrarre dell'intervento: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 3.1 “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE” - PPI 2022 INTERVENTO N. 331 – CUP J55F22000270005;
- la det. n. 485 del 11/07/2025 di approvazione di variante di adeguamento del progetto alle indicazioni della conferenza di servizi e per l'esecuzione di una soluzione alternativa al sistema di fondazioni del progetto iniziale: PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,

COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IL LOCALITA’ C.E.P.” - PPI 2022 INTERVENTO N. 311 - CUP J55B22000270005 – CIG 96350685A4 E CPV 45212222-8 – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE TECNICO-ECONOMICA EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C, D.LGS. 50/2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2025 con cui sono state assegnate maggiori risorse al presente progetto per € 155.000,00 a seguito di variazione di bilancio in aggiunta al finanziamento PNRR e FOI;
- la Relazione tecnica del RUP, Arch. Luigi Josi, illustrativa della perizia redatta dal Direttore Lavori, che individua le maggiori spese facenti capo al presente progetto, il tutto costituito dai seguenti elaborati:
 - 1.relazione tecnica
 - 2.computo metrico
 - 3.analisi prezzi
 - 4.elenco prezzi
 - 5. Relazione_tecnica_integrativa_ANTE_n.o.
 - 6. Relazione_tecnica_integrativa_POST_n.o.
- la determina n. 1157 del 07/08/2025 con cui è stata preliminarmente impegnata la spesa assegnata per le finalità di cui sopra;
- il nulla osta all’approvazione della variante suppletiva in corso d’opera rilasciato dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/09/2025, prot. 0114096 del 30/09/2025;

DATO ATTO CHE:

- l’intervento principale è stato affidato con determina n. 414 del 17/03/2023 all’operatore economico BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117 con il ribasso offerto del 20.27 % per un importo contrattuale di € 2.583.043,54 compreso oneri di sicurezza pari a € 156.347,49 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 258.304,35, per un totale complessivo di € 2.841.347,89;
- il maggiore impegno di spesa ammonta a € 139.411,30 escluso iva e imprevisti, sulla base del seguente prospetto di sub-quadro economico di spesa:

1	Maggiori costi per la sicurezza	51.143,80
2	Rifinitura tribune	10.067,40
3	Opere di tinteggiatura	24.773,18
4	Opere di sistemazione idraulica	75.867,44
5	TOTALE (lordo ribasso)	161.851,82
6	Importo soggetto a ribasso (escluso sicurezza)	110.708,02
7	Importo netto (ribassato del 20,27%)	88.267,50
8	Importo netto + sicurezza	139.411,30
9	IVA 10% Lavori	13.941,13
10	Imprevisti	1.497,79
11	IVA 10% imprevisti	149,78
12	COSTO COMPLESSIVO	155.000,00

- questa variazione economica aggiuntiva pari a complessive € 155.000,00, per le spese per interventi non previsti nel quadro economico CUP J55F22000270005 “NUOVO

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P" DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" in fase di istanza di finanziamento comunque:

- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
- non altera le tempistiche dell'investimento;
- non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento interessato.
- trattasi di variante economica per opere rientranti nella facoltà del direttore dei lavori, nonché ampiamente inferiori al cd. quinto d'obbligo, dato che la somma della prima e della presente variazione ammonta, dal punto di vista economico, ad un incremento pari al 5,73% del valore del contratto originario, a tal fine inquadrabile nell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- l'impresa Begen Infrastrutture, è comunque tenuta ad eseguire quanto richiesto, rientrando l'importo nei limiti di cui sopra, perciò con il presente atto il RUP è autorizzato a ingiungere all'impresa la variazione di spesa oggetto di approvazione;
- che per le maggiori lavorazioni dovrà essere parimenti assicurato un adeguato tempo di attività corrispondente, che è stato stimato in n. 35 giorni da aggiungersi ai previsti 484;
- che in corrispondenza del SAL n. 1 è stato redatto il SAL n. 1/bis per aggiornamento prezzi ai sensi del DL 50/2022, approvato con det. n. 801 del 10/06/2025 e con det. n. 1262 del 10/07/2025 a seguito di nulla osta del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, pervenuto in data 01/07/2025 con prot. n. 0078444/2025 del 02/07/2025;
- che il quadro economico complessivo viene perciò ad essere aggiornato sulla base della seguente comparazione:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Contratto (ribasso 20,27%)	1° Variante (ribassata 20,27%)	Q.E. risultante da agg. prezzi DL50/2022 (SAL 1-bis)	2° Variante (rib. 20,27%) al netto agg. prezzi DL50/2022 (SAL 1-bis)	Q.E. risultante da 2° Variante + agg. prezzi DL50/2022 (SAL 1-bis)
303	LAVORI	2.426.696,05	2.435.363,55	2.560.773,13	2.523.631,05	2.649.040,63
304	ONERI PER LA SICUREZZA	156.347,49	156.347,49	158.859,40	207.491,29	210.003,20
	Sommano	2.583.043,54	2.591.711,04	2.719.632,53	2.731.122,34	2.859.043,83
	SOMME A DISPOSIZIONE					
301	Progettazione e studi	237.625,00	237.625,00	237.625,00	237.625,00	237.625,00
300	Ribassi	682.771,62	682.771,62	542.057,98	682.771,62	542.057,98
	Fondo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	44.959,87	44.959,87	44.959,87	44.959,87	44.959,87
	ANAC	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	Allacci	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

	Altro	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
307	Imprevisti	10.790,94	2.123,44	3.300,64	3.621,23	3.621,23
308	IVA 10% su lavori e sicurezza	258.304,35	259.171,10	271.963,25	273.112,23	285.904,38
309	IVA (10% e 22%)	57.831,68	56.964,93	55.787,73	55.114,71	55.114,71
	Sommano	1.323.956,46	1.315.288,96	1.187.367,47	1.330.877,66	1.202.956,17
	TOTALE COSTO	3.907.000,00	3.907.000,00	3.907.000,00	4.062.000,00	4.062.000,00
	di cui FOI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	di cui PNRR	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	di cui fondi comunali	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
	di cui fondi comunali supplementari	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

- tale che allo stato attuale si ha il seguente quadro economico integrato al I aggiornamento prezzi:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	LAVORI	2.649.040,63
304	ONERI PER LA SICUREZZA	210.003,20
	Sommano	2.859.043,83
	SOMME A DISPOSIZIONE	
301	Progettazione e studi	237.625,00
300	Ribassi	542.057,98
	Fondo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	44.959,87
	ANAC	1.265,00
	Allacci	28.000,00
	Altro	2.408,00
307	Imprevisti	3.621,23
308	IVA 10% su lavori e sicurezza	285.904,38
309	IVA (10% e 22%)	55.114,71
	Sommano	1.202.956,17
	TOTALE COSTO	4.062.000,00
	di cui FOI	500.000,00
	di cui PNRR	2.500.000,00

	di cui fondi comunali	907.000,00
	di cui fondi comunali supplementari	155.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	620.690,85
301	PROGETTAZIONE E STUDI	237.625,00
303	LAVORI	2.649.040,63
304	ONERI DI SICUREZZA	210.003,20
307	IMPREVISTI	3.621,23
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	285.904,38
309	IVA RESIDUA (10% E 22%)	55.114,71
	TOTALE	4.062.000,00

RITENUTO pertanto:

- di approvare la perizia per maggiori lavori inerenti alla sicurezza del cantiere, il miglioramento dell'assetto idraulico esterno all'edificio, le finiture dell'area aperta al pubblico della palestra e le tinteggiature dell'ambiente interno che comportano una maggiore spesa di euro 155.000 di quadro economico di spesa;
- di dare atto che l'importo transita sul Cap. 206430/0 PROGETTO PNRR - M5, C2, I3.1, CUP J55B22000270005 [E 42073] come integrato da atto CC n. 20/2025 e det. 1157/2025;
- di confermare che i lavori inerenti alle maggiori spese possono essere affidate in aggiunta al contratto in essere con BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117 e che sono immediatamente cantierabili;

VISTO e depositato in atti d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL_50126298 Data richiesta 24/07/2025 Scadenza validità 21/11/2025, dal quale risulta che la Ditta suddetta risulta in regola con i contributi previdenziali;

ATTESTATO:

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ACQUISITA la dichiarazione, da parte del Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità

o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.107, 3° comma, del Decreto legislativo, che attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione e di spesa;

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa ed il particolare del - Nulla osta Dipartimento per lo Sport prot. 0114096 del 30/09/2025 che si allega al presente atto;
2. **di approvare** la perizia di variante suppletiva art. 106 comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016 per maggiori lavori costituita dai seguenti elaborati:

- 1.relazione tecnica
- 2.computo metrico
- 3.analisi prezzi
- 4.elenco prezzi
- 5. Relazione_tecnica_integrativa_ANTE_n.o.
- 6. Relazione_tecnica_integrativa_POST_n.o.

sulla base del sub-quadro economico di spesa di seguito riportato:

1	Maggiori costi per la sicurezza	51.143,80
2	Rifinitura tribune	10.067,40
3	Opere di tinteggiatura	24.773,18
4	Opere di sistemazione idraulica	75.867,44
5	TOTALE (lordo ribasso)	161.851,82
6	Importo soggetto a ribasso (escluso sicurezza)	110.708,02
7	Importo netto (ribassato del 20,27%)	88.267,50
8	Importo netto + sicurezza	139.411,30
9	IVA 10% Lavori	13.941,13
10	Imprevisti	1.497,79
11	IVA 10% imprevisti	149,78
12	COSTO COMPLESSIVO	155.000,00

3. **di approvare** l'estensione del cronoprogramma dei lavori per **n. 35 giorni** ulteriori a quelli di contratto, tale che il termine lavori diviene 29/01/2026;
4. **di dare atto** che l'impresa è tenuta ad eseguire le lavorazioni di cui alla presente perizia, in quanto le variazioni in aumento del contratto sono ampiamente rientranti sia nel cd. quinto d'obbligo (20%), che nei margini a disposizione del direttore dei lavori (15%), ammontando tali variazioni al 5,73% e ciò anche in assenza di concordamento prezzi e di sottoscrizione di atto di sottomissione, ferma restando la facoltà di riservarsi di apporre domande alla contabilità derivante;
5. **di confermare l'impegno di spesa** di € 155.000,00 sul capitolo 206430/0 del Bilancio 2025 (Del. CC n. 20 del 30/06/2025) e det. n. 1157 del 07/08/2025;
6. **di dare atto** che è stata sub-impegnata la spesa di € 139.411,30 oltre Iva 10% pari a € 13.941,13 **per complessivi € 153.352,43** a favore di BEGEN INFRASTRUTTURE SRL S.R.L con sede

legale in Via Ambrica 33 - 93012 Gela (CL), sul capitolo 206430/0 del Bilancio 2025 - CUP J55F22000270005 “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE” - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. E, D.LGS 50/2016 – CIG: 96350685A4;

7. **di dare atto** che il quadro economico generale viene così ad essere modificato ed ampliato, compresa la maggiore spesa per l’aggiornamento prezzi n.1 derivante dal SAL 1/bis è il seguente:

Voce spesa PNRR	Descrizione Voce Spesa - Categorie lavori	Importo totale €
303	LAVORI	2.649.040,63
304	ONERI PER LA SICUREZZA	210.003,20
	Sommano	2.859.043,83
	SOMME A DISPOSIZIONE	
301	Progettazione e studi	237.625,00
300	Ribassi	542.057,98
	Fondo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	44.959,87
	ANAC	1.265,00
	Allacci	28.000,00
	Altro	2.408,00
307	Imprevisti	3.621,23
308	IVA 10% su lavori e sicurezza	285.904,38
309	IVA (10% e 22%)	55.114,71
	Sommano	1.202.956,17
	TOTALE COSTO	4.062.000,00
	di cui FOI	500.000,00
	di cui PNRR	2.500.000,00
	di cui fondi comunali	907.000,00
	di cui fondi comunali supplementari	155.000,00

- riepilogato come segue:

Tipologia Voce Spesa	Descrizione Voce Spesa	Importo €
300	ALTRO	620.690,85
301	PROGETTAZIONE E STUDI	237.625,00

303	LAVORI	2.649.040,63
304	ONERI DI SICUREZZA	210.003,20
307	IMPREVISTI	3.621,23
308	IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA (10%)	285.904,38
309	IVA RESIDUA (10% E 22%)	55.114,71
	TOTALE	4.062.000,00

8. **di trasmettere** la variante al R.U.P. Arch. Luigi Josi per gli adempimenti di competenza;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. **di partecipare** il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., nonché al Coordinatore del PNRR per quanto di competenza.

Il Dirigente

Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.