



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1580	del 25/09/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica
--

OGGETTO	CICLOVIE URBANE TRATTO CEP-VIA AURELIA LOTTO 1 - CUP J51B20000700001 - PPI 2022 INTERVENTO N.246 - CIG 9570182C03 E CPV 45233120-6 DM N. 344 DEL 12.08.2020 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
----------------	--

Uffici Partecipati	
Mobilità	



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti**



OGGETTO: CICLOVIE URBANE TRATTO CEP-VIA AURELIA LOTTO 1 - CUP J51B20000700001 - PPI 2022 INTERVENTO N.246 - CIG 9570182C03 E CPV 45233120-6 DM N. 344 DEL 12.08.2020 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

Proroga tempo contrattuale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- con Deliberazione di G.C. n. 54 del 09.03.2023 immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023 e che con il medesimo atto i Dirigenti sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;
- con atto del Sindaco n. 58 del 31.05.2023 è stato attribuito al sottoscritto la conferma dell'incarico dirigenziale della Direzione D-06 Infrastrutture Mobilità Viabilità Verde Arredo Urbano Edilizia Scolastica a decorrere dal 21.05.2023 fino al 30.06.2023;
- con atto del Sindaco n. 82 del 23.06.2023 è stato attribuito al sottoscritto la conferma dell'incarico dirigenziale della Direzione D-06 Infrastrutture Mobilità Viabilità Verde Arredo Urbano Edilizia Scolastica a decorrere dal 01/07/2023 fino al 31.07.2023;
- con atto del Sindaco n. 112 del 24.07.2023 è stato confermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-06 Infrastrutture Mobilità Viabilità Verde Arredo Urbano Edilizia Scolastica a decorrere dal 01.08.2023 fino al 30.09.2023;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO CHE con Decreto Ministeriale n° 509 del 15 dicembre 2021, –Allegato 1, il Comune di Pisa è stato ammesso al finanziamento di €. 1.698.892,00, per progetti afferenti al rafforzamento la mobilità ciclistica, dei quali fa parte il progetto oggetto di approvazione, con clausola della realizzazione di 2 km di nuovi percorsi ciclabili, entro il 31/12/2023;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare la misura M2C2 – 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

DATO ATTO CHE:

- con Determina Direzione 06 - n. 1880 del 27.12.2022 è stato approvato, con valenza di titolo edilizio per le opere pubbliche in base alla vigente normativa, il progetto esecutivo “PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CEP-VIA AURELIA lotto 1” di cui al DM 344/2020, verificato e validato per un importo complessivo di €162.430,70;
- con determina D-06 n. 532 del 07/04/2023 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta COGEME S.R.L. CON SEDE IN VIA PIGNA 2 CAP 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)P.IVA 02456010616 per l'importo contrattuale offerto compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso è pari a euro 126.383,29;
- in data 19/07/2023, i lavori venivano consegnati alla ditta COGEME S.R.L., con sottoscrizione di verbale emesso sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs.50/2016 ed art.5 del DM n.49 del 15.05.2018;
- i lavori avrebbero dovuto concludersi in gg 60 e pertanto l'intervento avrebbe dovuto concludersi il giorno 17/09/2023;

PRESO ATTO CHE con PEC prot. n. 104683 del 08/09/2023 la ditta COGEME S.R.L. ha presentato al Responsabile Unico del Procedimento istanza di proroga del tempo concesso di gg 60 per dare compiuti i lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in virtù della difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione delle opere durante il periodo estivo e dei ritardi nei tempi di consegna della staccionata in corten/legno;

DATO ATTO CHE con PEC prot. n. 107217 del 14/09/2023 la Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno Inferiore ha autorizzato l'estensione dei lavori fino al 31/10/2023;

VISTA la valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, di concedere la proroga per gg. 44;

DECIDE

DI PRENDERE ATTO e approvare quanto espressamente riportato in premessa;

DI RATIFICARE ED APPROVARE la proroga di giorni 44, autorizzata dal RUP, fino a tutto il 31/10/2023 come da atto di concessione allegato alla presente;

DI CONCEDERE all'impresa appaltatrice una proroga del tempo contrattuale di gg 44 fino a tutto il 31/10/2023.

DI PARTECIPARE il presente atto al R.U.P. Ing. Cesare Vallini, al Geom. Leonardo Giglioli della Sicurezza in fase di Esecuzione ed all'Ing. Francesca Mannucci Direttore dei Lavori;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE - D06
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.